

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs.5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commen-cement	कार्य समाप्त की तारीक / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Water Proofing Work of roof of factory, admin building and CISF Baracks at IGM, Noida	Rs 76.90 Lacs	-	-	Order No. NM/170/UP JNL/2010/1467 dated 07.02.2011	UP Jal Nigam	20.06.2011	19.09.2011	100%	AWM, IGM, Noida	
2	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924.13 Lacs		19 (54)/R&D/NPM/Civil/2011-12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd, Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	35%	SPM, Hoshanga bad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 मा.प्र.मु.नि.मि.लि

16

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.


सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्यो नाम एवं स्थान के works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Procurement of Automatic HS Coin Blank Sorting Machines at IGM, Hyderabad	-	Rs 826.56 Lacs	-	P.O. No. 115/Blank sorting dated 01.09.2012	M/s Selex-Giacomo Piccolo, Itlay	01.09.2012	15.03.2013	0%	W.M. IGM Hyd		

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परासर्ष और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


प्रभासी मुख्य सतकता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.वि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

(श्रेणी-I:संज्ञार एवं कय रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / **CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)**

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल या कम / % above /below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Option order for Supply of 25% of 11000 MT (i.e. 2,750 MT) FSS Coils by IGM, Kolkata	-	Rs. 2897.96 Lacs	-	109	M/s SALEM STEEL, Delhi	April'12	June'12	100%	Officer (F&A), IGM, Kolkata	

(Handwritten signature)

2	Repeat order of 25% of 15000 MT (i.e. 3,750 MT) FSS Coils by IGM, Kolkata	-	Rs. 4023.47 Lacs	-	109 (5)/IGMK/F SS Coils/11-12/GT-298/6367 dated 19.07.2012	M/s Stainless Limited, Delhi	July'12	Sept'12	75%	Officer (F&A), IGM, Kolkata	
3	Repeat order of 25% of 11000 MT (i.e. 2,750 MT) FSS Coils by IGM, Kolkata	-	Rs. 2950.54 Lacs	-	109 (5)/IGMK/F SS Coils/11-12/GT-298/6335 dated 18.07.2012	M/s SAILEM STEEL PLANT, Delhi	July'12	Sept'12	60%	Officer (F&A), IGM, Kolkata	
4	Supply, installation, testing and commission of IP surveillance system at CNP, Nashik	Rs. 1637.07 Lacs	Rs. 1637.07 Lacs	-	Contract no. N-277 dated 14-01-11	M/s Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., Pune	24-12-10	23-12-11	98%	CNP	
5	Supply of OVI Inks 1937.5 kgs at CNP, Nashik	Rs. 2632.73 Lacs	Rs. 2632.73 Lacs		Supply Order No. N-230 dated 08.03.2012	M/s Sicpa India Limited, New Delhi	08.03.12	07.02.13	100.00%	CNP	
6	Mini finishing System at CNP, Nashik	Rs. 1400 Lacs	Rs. 12,70,000 Euro (= Rs. 838.45 Lacs)	-	SO No. N-8 dated 24.04.2012	M/s GTS GmbH, Germany	24.04.12	23.04.13	0%	CNP	Payment is in Euro

2/1/12

पुस्तक संख्या 3 पर सही

7	Cotton Fabrics based passport cover Material in Dark Blue Shade 15 lakhs sheets, ISP Nashik a) 182 x 164 b) 580 x 810 c) 187 x 265- 3450000 sheets d) 580 x 810 Light Blue 25000 sheets e) Lemon Yellow 1500 sheets f) White 1500 sheets g) Sky Blue 1200 sheets	Rs. 4497.15 Lacs	-	441/SV-15-20 (117)/2009 dated 07-01-2010	M/s. Teknxt International Nashik	April, 2010	Sheets in lakhs-1.5 in July'10 1.5 Oct'10 1.5in Jan'11 1.5in April'11	a) 100% b) 99% c) 100 % d) 100% e) 100% f) 100 %	W.M. ISP Nashik	
8	Sensitised Dandy Roll Gunned Supercalndered Security Paper at ISP, Nahsik a) Reel form b) Sheet form	Rs. 2,300 Lacs	Rs 2,349.71 Lacs	14/PR-65-III/2009 dated 14.11.2011	M/s P.T. Pura Baruama, Indonesia	08.12.11	31.08.12	a)100% b) 81.80%	ISP, Nashik	
9	one line Ptg. M/CS at BNP, Dewas	-----	Euro26397 5351.42 (= 187053 lacs)	146/BNP/p /Purchase/ Oneline/1/ 08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro

29/3/2

श्री. अशोक (1) एच. एच. 5/12

10	3822.5 kg OVI inks, at BNP, Dewas	-	Rs. 5194.13 Lacs	-	39/BNP/P/Inks/2011/12/OVI, dated 06.02.2012	M/s. India Sicpa	06.02.12	25.11.12	54.94%	WM, BNP, DEWAS	
11	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752.10	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FRN/SOI/2010/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	0.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
12	4000 MT NB Coils at IGM, Mumbai	Rs. 19142 Lacs	Rs. 19422.92 Lacs	---	IGM-M/GT/NB Coils/CCC/2010 dated 21/4/2011	Consolidated Coin Company Pvt. Ltd.	21.04.11	15.02.12 (Extended till 30.04.12)	100.00%	CGM, IGM, Mumbai	Quantity supplied reduced to 3800 MT on account of force majeure event.
13	3000 MT NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 14356.5 Lacs	Rs 14224.95 Lacs		IGM-M/GT/NB Coils/MAL-2011 dt. 21.10.2011	Mittal Appliances Limited	21.10.11	20.08.12	99.99%	CGM, IGM, Mumbai	

3822.5

14	1000 MT Of NB Coils at - IGM, Mumbai	Rs 4855.73 Lacs	XVI-1/Ni. Br./Coils/ 257/Coin/2 012 dt. 01.06.2012 under Option clause	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., New Delhi	01.06.12	15.03.13	59.50%	CGM, IGM, Mumbai
15	750 MT Of NB Coils at - IGM, Mumbai	Rs 3641.79 Lacs	XVI-1/Ni. Br./Coils/ 480/Coin/ 2012 dt. 17.07.2012 under Option clause	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	01.09.12	30.11.12	28.63%	CGM, IGM, Mumbai
16	Supply of Magnetic Thread at Hoshangabad	Rs 601.48 Lacs	20 (Magnetic- ST)/2012- 13/P.O 450000023 92 dated 28.05.12	M/s Security Products Pvt. Ltd.	01.05.12	30.09.12	100%	P.O., SPM, Hoshanga bad
17	Supply of NJSP Security Thread at Hoshangabad	Rs 601.48 Lacs	20 (Magnetic- ST)/2012- 13/P.O 450000023 89 dated 26.05.12	M/s Aristocraft International Pvt. Ltd.	01.05.12	30.09.12	90%	P.O., SPM, Hoshanga bad

21/5/12

21/16

18	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 24,825 Lacs	Rs 24,825 Lacs	-	NM/220/I/02/2011-PUR (MAL)	M/s Appliances Limited, Indore	14/12/11	13/10/12	87%	AO (P), IGM, Noida	
19	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 12,413 Lacs	Rs 12,413 Lacs	-	NM/220/I/02/2011-PUR (ps)	M/s Poongsan Corporation Seoul, Korea	21/12/11	20/10/12	0% third lot to be received in Oct	AO (P), IGM, Noida	
20	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs 12,413 Lacs	Rs 12,413 Lacs	-	LOI No. NM/220/I/02/2011-PUR/1300	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	16/11/11	15/09/12	13%	AO (P), IGM, Noida	
21	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 4,034 Lacs	Rs. 4,034 Lacs	-	NM/220/I/05/2011-PUR/1253	M/s Mittal Appliances Limited, Indore	11.11.11	10.10.12	43%	AO (P), IGM, Noida	Option order against agreement No. NM/220/I/1/2010-PUR(MA L) dt. 02.02.11

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभाशरी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I: PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का गोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि/ Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 मा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

(श्रेणी-I: माल/स्क्रेप/भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति / % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sale of Nickel Brass, Sciseels, cut edges, coil wasters of 150 Mt by IGM, Mumbai	-	Rs 474.00 Lacs		Delivery Order No. MSTC/WR O/12-13/811 dt. 13.07.12	M/s Consolidated Coin Campany Ltd.	14.07.12	16.07.12	100%	CGM, IGM, Mumbai	
2	Sale of Nickel Brass Scissel coils - 75 MT by IGM Kolkata	-	Rs 261.51 Lacs		Delivery Order No. IGMK/12-13/19 dt. 14.08.12	M/s Consolidated Coin Campany Ltd.	14.08.12	04.09.12	100%	GM, IGM, Kolkata	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निरधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.नि.लि

13/12

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION

(MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of 132 KV Bay at 220/132KV Rasulia sub station and construction of 132 kv line upto proposed 132/33 kv substation in the premises of SPM, Hoshangabad	Rs. 197.91 Lacs	Deposit Work	---	19 (54)/R&D/SPM/Electrical/Vol. II/3305 dated 13.03.2012	M/s MPPPTCL, Bhopal	01.08.12	31.12.12	10%	AM (E), SPM, Hoshanabad	
2	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815.00 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems	05.06.10	04.06.15	85%	GM (IT), Corporate Office	


अक्षय

पूरे संरक्षण के तहत जारी

11/16

3	Silver Refining System at IGM, Hyderabad	-	Rs 296 Lacs	-	PO. 19/Assay 03.05.2012	M/s Balestri Impianti, Italy	16.02.12	30.09.12	0%	Sr. WM, IGM, Hyd.	
4	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	-	Rs 372.97 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	10%	G.M (IT), Corporate Office	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



 प्रणारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012
 श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-----NIL-----											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्र.सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % व्यादा या कम / % above	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी /Remarks
1.	Program Management for ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.250.49 Lakhs	---	Dated 27-03-08	PwC	25-02-09	25-05-10, extended till December, 2012	98%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829.7 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	75%	GM (IT), CHO, Delhi	---
3	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D/N/PM/C consultant dated 01.03.11	M/s DCP, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013	25%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

श्रेणी III : बागवानी कार्य(कू दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का शेरा % या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वस्तुविक्रम प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23.11 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	22.00%	SI, IGM Kolkata	
2	AMC for Horticulture works at BNP, Dewas	-	Rs 19.66 lacs	--	142/BNP/P /horticultur Services, Indore e/10-11/11	M/s Garden Services, Indore	11.05.12	10.05.13	78.00%	BNP, Dewas	
3	D/O Grassing and planting at SPM, Hoshangabad in Mill area. SH: Development of lawn and plantation near LTP, WTP and ETP area.	Rs 9.18 lacs	Rs 11.02 lacs	20.09% above	14/DDH/H BD/2012- 13	Sh. Sanjay Jain	02.07.12	10.01.12	0.00%	ADH, Hort. Sub div, CPWD, Bhopal	Area is filled with water and hence work could not be started

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रमोटी मुख्या सतकर्ता अधिकारी
श्री प्र. मु. नि. नि. लि



16/12

भारत प्रतिभूति मूद्रण तथा मूद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जयपुर, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितम्बर 2012 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER 2012

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (स्वतंत्रिक मूल्य के बाहर अनुबंध) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (largest value contracts)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % व्यतिरिक्त या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एच सी का नाम एवं Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of Medicines at ISP Hospital	RS 1.14 Lacs	0.78 Lacs		69/HSP-71/2012 dt. 15.06.12	M/s Empial Pharma Pvt. Ltd., Mumbai	15.06.12	25.07.12	100%	CMO, ISP, Hospital	
2	Supply of Medicines at ISP Hospital	RS 2.13 Lacs			45/HSP-16/2012 dt. 08.06.12	M/s Sheetal Pharma, Pvt. Ltd., Mumbai	08.06.12	15.07.12	100%	CMO, ISP, Hospital	
3	Supply of Medicines at ISP Hospital	RS 1.07 Lacs			191/HSP-131/2012 dt. 13.09.12	M/s Elan Pharma Pvt. Ltd., Mumbai	13.09.12	20.10.12	0%	CMO, ISP, Hospital	
4	Supply of Medicines at ISP Hospital	RS 1.07 Lacs			188/HSP-128/2012 dt. 13.09.12	M/s Triveni Hospicare, Nashik	13.09.12	20.10.12	0%	CMO, ISP, Hospital	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

प्रभासी मुख्या सार्वजनिक अधिकारी
 मा प्र. मु. नि. नि. नि.
 12/12/12