

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accomodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	NA	4580000287 dated 19.12.14	M/s Executive Engineer, Public Works Special, Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	Mr SHEKHAR Kr MEENA, AM(T), IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 2667.93 Lacs	Rs. 4486 Lacs	68.14% higher	16/EE/ICD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	98% approx	AM(TO)- CIVIL BNP, Dewas	CPWD has held up the work due to non payment of balance fund

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL

23/01/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply installation Testing and commissioning of computer to intaglio plate making technology system on turnkey basis at CNP Nashik	2075 lakhs	2119 Lakhs	Above 2.1%	455000076 3/18.03.20 17	M/s cattaneo Meccanica Spa, utalia	18.03.17	31.12.17	0%	Plate Making Section under Chief Manager(TO)	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
2	Access Control Cum Attendance Management with Visitor Management	241.36 lakhs	Rs 264.43 lakhs	Above 9.56%	PO No. 452000102 6Dated 25.05.2017	M/s Hi-Tech Accurate Communication Pvt. Ltd , New Delhi	15.07.17	30.08.17	90%	DM (IT) ,ELECTRIC AL	70% payment release.

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL

23/01/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

(श्रेणी-I: मंडार एवं कम रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (a)	Suply of 46000 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	1.26%	54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15	M/s SAIL (27,600 MT)	Sept'15	Jan'17	100.00%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
1 (b)					54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15	M/s JSSL (18,400 MT)	Sept'15	Jan'17	96.53%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	

SBCheng
23/01/18

2	Suply of 11,500 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 12407.75 Lacs	Rs. 12564.54 Lacs	1.26%	54/GT-302(14-15)/6000005802 dtd. 27.03.15	Ms. SAIL.(6,900 MT) Ms. JSSL (4,600 MT)	July'17 July,17	Sep'17 Sep,17	77.3% 87.9%	AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
3	Suply of 10,250 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 11060.00 Lacs	11198.83 Lacs	1.25%	54/GT-48(15-16)/6000006169 dtd. 18.11.15	Ms. SAIL.(5,125 MT) Ms. JSSL (5,125 MT)	May, 2017 May 2017	-	83.68% 77.89%	AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
4	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetory Offer Euro 1285752.	Euro 8,50,000/- (Rs 553.35 Lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FR N/SOI/2010/O verhauling dated 09.03.12	M/s KBA-NotaSys Switzerland	23.03.12	31.01.13	90.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	10% payment pending
5	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 .40(Rs109 8.54 Lacs)	Euro 1,349,027. 04(Rs 1081.11)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys,S.A Switzerland	31.08.13	30.11.13	100.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) 10% payment to be released. b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
6(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 94164.47 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	-14.51%	IGM- M/ICB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17	85.87%	GM, IGM, Mumbai	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
6 (b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M/ICB/NB COILS/GMS/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.17	102.48%		

SPeeroog
23/07/18

6 (c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM-M/ICB/NB COILS/RMI/2015/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	100.43%		
6(d)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM-M/ICB/NB/Coils/RMI/2017/488 dt.12.04.17	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	March, 2017	31.08.2017	100.00%	GM, IGM, Mumbai	
6(e)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM-M/ICB/NB/Coils/GMS/2017/489 dt.12.04.17	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	March, 2017	31.08.2017	98.46%	GM, IGM, Mumbai	
6(f)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM-M/ICB/NB/Coils/Repeat order/RMI/2017/1310 dt.16.10.17	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	17-Oct	28.02.2018	51.63%	GM, IGM, Mumbai	
7	Procurement of 3183.60 MT (840 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4896.03 Lacs	4828.01 Lacs	1.39%	LOI No. NM/220/I/38/2016- PUR (JSSL)/2596 dt.04.03.16 Agreement No	M/s Jindal Stainless Steelway Ltd., Gurgaon	04.03.16	03.07.17 Extended up to	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	a) Main order b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016.

SP/009
23/07/18

8	Procurement of 2122.40 MT (560 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3264.02 Lacs	Rs. 3218.67 Lacs	1.39%	LOI No. NM/220/I/38/2016- PUR (SAIL)/2594 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.07.17E xtended up to	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	Main order
9	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Repeat Order No. NM/220/I/55/2017-Pur/dt 23.09.2017	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.11.2017	28.02.2018	57.75%	Officer (M), IGM, Noida	Repeat Order against original Agreement No. NM/220/I/37/2016-Pur(MAL) dt.06.06.2016.
10	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Option Order No. NM/220/I/55/2017-Pur dt 29.05.2017	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.08.2017	30.11.2017	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	Option Order of Agreement No. NM/220/I/37/2016-Pur(MAL) dt.06.06.2016.
11	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Repeat Order No. NM/220/I/55/2017-Pur/ dt 23.09.2017	M/s Consolidated Coin Coompany, New Delhi	01.09.2017	31.10.2017	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	Repeat Order against original Agreement No. NM/220/I/37/2016-Pur(3C) dt.11.05.2016.
12	Supply of 900 MT cylindereed Mould Multi-Toner Water Marked High Rag content specially sized passport paper with Ashoka pillar water mark at ISP, Nashik.	Rs. 1919 Lacs ,	Euro 2,061,000, (Rs 1949.63 Lacs)	Above 1.5%.	PO No. 4550000601 dated 09.02.2016.	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	20.03.16	20.02.17	100%,	GM, ISP	a) Excercising of Option clause for total QTY, Delivery period & Financial implication.

SBehrooz
23/01/18

	Amendment no 72/2016 to exercising option clause of 225 MT Total Qty 1125 MT at ISP Nashik.	Rs 519 Lacs	Euro=5,15, 250(Rs518. 25)	Below 0.1%	PO No. 4550000601 dated 09.02.2016.	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	NA	30.11.2017	100%	GM, ISP	b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
13(a)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik	Rs. 1122 Lacs	359.70 Lacs	0%	LOI No.10783-PR 01(HAUV/2016) dt.13.03.2017	M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	14.4.17	14.9.17	100%	GM, ISP	NIL
13(b)			Rs. 762.30 Lacs.	0%	PO No 4500013615dt .01.03.2017	M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	13.3.17	14.08.17	100%	GM, ISP	
14	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 2664.90 Lacs	Rs 3075.30 Lacs	Above 15.4%	PO No. 4500012146 dated 13.04.16	M/s Teknxt International, Maharashtra	15.06.2015	15.11.17	88%	GM, ISP	NIL
15	Supply of 600MT(+/-1%) Sensitised Dandy Roll all Over Ashoka Pillar water marked Gummed and Supercalendered Security paper at ISP Nashik.	Rs 2361.15 Lacs	USD 2337600 Rs2114.03 Lacs)	Below 10.4%	PO No. 450000790 dated 22.05.17	M/s PT Pura barutama, Indonesia	22.05.2017	06.10.2017	100%	GM, ISP	NIL

S. Behrooz
23/07/18


16	Supply of Re-inforced Tear and Water Resistant paper 100MT at ISP Nashik.	Rs598.1 Lacs	Rs652 Lacs	Above 9%	PO No. 4500013391 dated 17.01.17	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	17.01.2017	23.10.2017	88%	GM, ISP	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
17 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs. 10,800 Lacs	9896.92 Lacs	8.36 Below	No. 20 C/CI/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 90 dt 26.05.15	M/s PD Shek Sarayi trading Co Pvt Ltd., Mumbai	01.05.15	30.10.17	100%	PO, SPM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
17(b)					No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 74 dt 22.05.15	M/s Gopal Industries, Itarsi	01.05.15	31.10.17	88%	PO, SPM	
17 (c)					No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 91 dt 26.05.15	M/s General Hardware Co., Kolkata	01.05.15	31.10.17	100%	PO, SPM	
18	Bleached Cotton comber Pulp at SPM-Hoshangabad	1672 Lacs	1482.4 Lacs	Below 11.34%	No. PMS/PROD/B CCP/GT/2015-16/PO.450001 2251 dt:12.05.2016	M/s Sriman Chemicals(P) Ltd.	12.05.16	07.03.17	88%	SPM	

Shehroog
23/07/18

19	Bleached Cotton Linter Pulp at SPM- Hoshangabad	1541 Lacs	1109 Lacs	Below 28.03%	20(L/P)/GT/05 /2015-16/PO-4550000630 dt:11.5.2016	M/s KOMSCO, South Korea	11.05.16	20.09.17	100%	SPM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
20(a)	Cotton Comber	Rs 7069.23 Lacs	Rs7673.4 Lacs	8.55 % above	45500014913, dt 22.12.2017	M/s Akshat Cotspin Pvt Ltd., Howrah	22.12.2017	15.12.2018	15%	SPM	
20(b)					4500014914 dt 22.12.2017	M/s General Hardware Co., Howrah	22.12.2017	15.12.2018	Nil	SPM	
20(c)					4500014916 dt 22.12.2017	M/s Siddharth, Bhopal	22.12.2017	15.12.2018	4%	SPM	
20(d)					4500014917 dt 22.12.2017	M/s Gopal Industries, Itarsi	22.12.2017	15.12.2018		SPM	
21	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	9027.36 Lacs	9027.36 Lacs	0	Agreement No XIV-24-BMCB/OPTIO N/PS/2017/1938, dt:14.09.17	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.10.2017	28.02.2018	40%	GM, IGM-HYD	Option Clause exercised for 25% of original Supplies as per earlier order.
22	Purchase of Rs 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 902.73 Lacs	Rs. 902.73 Lacs	0	Agreement No XIV-24-BMCB/3c/ps/2017/2167 dt:11.10.17	M/s Consolidated Coin Company	11.10.17	31.12.17	70%	GM, IGM-HYD	-

SBhargava
23/11/18

23	Procurement of chemical Sensitised high cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43 cms of 80 GSM(+/-2.5%), Qty 4,20,000 kgs (+/-5%) at SPP-Hyderabad	889.98 Lacs	810.64 Lacs	-8.91%	4500012412, 20-06-2016	M/s Gemini Graaphics Pvt, Ltd. Bidar	30.06.2016	31.03.2019	22%	PO, SPP-HYD	a. Short Closed at 90 MT Supplies in progress b . Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
24	Procurement of Buff Pulf Board super finish machine calendred in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards. Qty- 8,00,000kgs(+/- 5%)	Rs. 686.72 Lacs	Rs. 607.60 Lacs	-11.52%	4500009600, 28-01-2015	M/s Badruka exim Pvt Ltd , Hyderabad	19.02.2015	31.07.17	100.00%	PO, SPP-HYD	


 Dy CVO
 SPMCIL
 23/07/18

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
(COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

S Behrooz
Dy CVO 23/11/18
SPMCIL

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/ भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ni. Brass Scrap Scissal (200MTs) at IGM- HYD	Rs. 762 Lacs	Rs.722 Lacs	-5.25%	E Auction No. MSTC/HYD/ IGM/14/HYD/ 2017- 18/10100, opened on 15.09.2017.	M/s Gangaram Mohanlal Mittal & Son.	04.10.201 7	12.10.201 7	100%	GM, IGM, Hyd	Shown as Under progress in the previous quarter. Delivery was completed in this quarter.
2	Ni. Brass Scrap Scissal (150MTs) at IGM- HYD	Rs. 625.2 Lacs	Rs.591.75 Lacs	-5.35%	E Auction No. MSTC/HYD/ IGM/16/HYD/ 2017- 18/13589, opened on 24.10.2017.	M/s Ankit Steels Pvt Ltd	21.11.17	04.12.17	100%	GM, IGM, Hyd	Completed

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

SBehroze
Dy CVO
भा.प्र.मु.नि.लि.
23/12/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

श्रेणी II इलैक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क म सं/ S. No	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीक / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rate contract extention one year.	NIL	SPMCIL/IT/25/10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.17	30.06.18	50%	DGM (IT), Corporate Office	a) SAP certified manpower on need basis Extention one year b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016

SP Behrooz
23/01/18

2	Electrical works of Bldg Nos. 4,6,7,9 & 11 (In Parel Township for CISF Accommodation) at IGM Mumbai.	105.85	105.85(wit hout service tax)	NIL	4580000288 dt: 19.12.14	M/s Executive Engineer Central Mumbai Electrical Division PWD Worlli	19.12.14	30.04.15	95%	IGM, Mumbai	
3	Engaging a contractor to provide unskilled labours on rate contract basis at SPM Hoshangabad	104.05 Lacs	99.79 Lacs	4.09% Below	4590005556 dt 23.12.2016	M/s Ex-servicemen Security Organisation, 227/9 A, Saket Nagar, Bhopal	01.01.2017	31.12.2017	100%	SPM, Hoshangabad	
4	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas	161.87 Lacs	159.96 Lacs	1.18% Below	4590005043	M/s. Ex Service man Security Organisation Bhopal (M.P)	19.07.2016	1 year from the date of contract. i.e 11.07.2017	98%	DM (HR), BNP, DEWAS	80% payment release

SBehroo
23/01/18

5	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas, from 21.08.2017	173.85 Lacs	174.74 Lacs	0.51% Higher	4590006217	M/s Ex Sandhya security force, Bhopal	21.08.2017	1 year from the date of contract. i.e 20.08.2018		DM (HR), BNP, DEWAS	-
6	Overhauling & Replacement of Spares for Sehuler Coining Press Type: MRH-150 at IGM-Kolkata.	690000 (Euro)	690000 (Euro)	0%	4550000779 dt: 21.04.17	M/s Schuler Pressen Gmbh	April, 2017	October, 2017	-	AM(Mat erials), IGM, Kolkata	
7	Maintenance of electrical installation in SPM colony	102 Lacs	102 Lacs	NA	Purchase order 4580000811 4580000812 dated 15.12.2017	CPWD Electrical	April, 2017	Mar-18	66%	GM, SPM-H	Executive Engineer, CPWD Electrical, Nirman Bhavan, Bhopal
8	Hiring of Vehicles for official use in Corporate Office		As per work order 172.82 Lacs	NIL	SPMCIL/HQ/ 36/07/2430 dt 27.07.2017	M/s Amar Tourist	01.08.17	31.07.20	13.90%	Mr Prakash Kumar, DM(HR)	Nil

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO

SPMCIL

S Behrooz
23/7/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											
संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR											

S3ehroz
Dy CVO 23/11/18
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEOGRY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Rendering consultancy services for pre-feasibility study report and framing of preliminary estimate for construction of state of art corporate office for SPMCIL	25 Lakhs	16.17Lakhs	35.28%	NM/220/II/46/2012-Pur/507	Mathur Ugam & Associates	26.06.2012	27.09.2012	90% complete d	Rajkumar R Off(M), IGM-Noida	
2	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1, 086.75 Lakhs	Above 62.05%	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO

मा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि 22/07/18

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

श्रेणी III : बागवानी कार्य (रु. दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निश्चित लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एच सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	M/o Garden area attached to Residential and Non Residential at SPM, Hoshangabad during 2017-18. SH: Complete maintainance of garden.	Rs. 50.11 Lacs	Rs 49.57 Lacs	1.08% below	08/DDH/HDB /2017-18	Sh Virender Kumar	01.8.17	31.7.18	30.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	
2	Diposal of Ink Sludge at BNP Dewas	90.75 Lacs	Rs 92.40 Lacs	1.82% Higher	4590005022	M/s Rajratan Technique & TPI, Indore(M.P)	14.07.2016	20.07.2018	100.00%	AM(Civil), BNP-D	100% Payment released

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

By CVO
SPMCIL

23/01/18

भारत प्रतियोगिता मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING December 2017

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान का नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुबंध का मूल्य % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एच सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	
1	Annual Contract for Medicines (PROP. & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs 6.00 Lacs	Rs 6.00 Lacs	NA	28/0044/P&S/2017 dt:19.04.2017	M/s Satyam Medical Stores	21.04.17	20.03.18	87.85%	IGM, Mumbai	Quantity indented as & when required basis

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL

S. Behrooz
23/9/18