

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

***सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण**

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPTEMBER, 2017

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिंत लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	NA	4580000287 dated 19.12.14	M/s Executive Engineer, Public Works Special, Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	Mr SHEKHAR Kr MEENA, AM(TT), IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 2667.93 Lacs	Rs. 4486 Lacs	68.14% higher	16/EE/ICD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	95% approx	AM(TO)-CIVIL BNP, Dewas	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है ।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING 30th September 2017

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply installation Testing and commissioning of computer to Intaglio plate making technology system on turnkey basis at CNP Nashik	2075 lakhs	2119 Lakhs	Above 2.1%	455000076 3/18.03.20 17	M/s cattaneo Meccanica Spa, utalia	18.03.17	31.12.17	0%	Plate Making Section under Chief Manager(TO)	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
2	Access Control Cum Attendance Management with Visitor Management	241.36 lakhs	RS 264.43 lakhs	Above 9.56%	PO No. 452000102 6Dated 25.05.2017	M/s Hi-Tech Accurate Communication Pvt. Ltd, New Delhi	15.07.17	30.08.17	70%	DM (IT) ,ELECTRIC AL	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य /खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
 SPMCL 30-10-17

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING Sep September 2017

(श्रेणी-I:मंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (a)	Supply of 46000 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	1.26%	54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15	M/s SAIL (27,600 MT)	Sept'15	Jan'17	100.00%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for C Type Inspect during the Y 2017.
1 (b)					54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15	M/s JSSL (18,400 MT)	Sept'15	Jan'17	96.53%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	

2	Supply of 11,500 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 12407.75 Lacs	Rs. 12564.54 Lacs	1.26%	54/GT-302(14-15)/60000058 02 dtd. 27.03.15	Ms. SAIL (6,900 MT) Ms. JSSL (4,600 MT)	July'17	Sep'17	43%	AM(Mate rials) & CPSCO, IGM, Kolkata	
3	Supply of 10,250 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 11060.00 Lacs	11198.83 Lacs	1.25%	54/GT-48(15-16)/60000061 69 dtd. 18.11.15	Ms. SAIL (5,125 MT) Ms. JSSL (5,125 MT)	May, 2017	-	68.21% 57.32%	AM(Mate rials) & CPSCO, IGM, Kolkata	
4	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer (Rs 553.35 Euro Lacs) 1285752.	Euro 8,50,000/- (Rs 553.35 Lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FR N/SOI/2010/O verhauling dated 09.03.12	M/s KBA-Notasys Switzerland	23.03.12	31.01.13	90.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	10% payme pending
5	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 .40(Rs109 04(Rs 8.54 Lacs)	Euro 1,349,027. 04(Rs 1081.11)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys,S.A Switzerland	31.08.13	30.11.13	100.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) 10% paym to be released b) Procureme taken for C Type Inspecti during the y 2017.
6(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 94164.47 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	-14.51%	IGM- M/ICB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17	82.27%	GM, IGM, Mumbai	Procurement taken for C Type Inspect during the y 2016
6(b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 26833.08 Lacs			IGM- M/ICB/NB COILS/GMS/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.17	102.48%		

30.10.17


9	Procurement of 2122.40 MT (560 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3264.02 Lacs	Rs. 3218.67 Lacs	1.39%	LOI No. NM/220/I/38/2016- PUR (SAIL)/2594 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.07.17E extended up to	88.28%	Officer (M), IGM, Noida	Main order
10	Procurement of 2134 MT (440 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3281.86 Lacs	Rs. 3236.27 Lacs	NA	LOI No. NM/220/I/39/2016- PUR (SAIL)/2595 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.02.17	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	Main order
11	Procurement of 3300 MT (550 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 18593.21 Lacs	Rs. 15082.40 Lacs	18.88%	Agreement No. NM/220/I/37/2016- Pur(MAL) dated 03.06.16	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	21.04.16	20.08.17	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	a. Main order Procurement taken for CTI Type Inspect during the ye 2017.
12	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Option Order No. NM/220/I/55/2017- Pur/2336 dt 29.03.2017	M/s Consolidated Coin Coompany, New Delhi	01.04.201	31.07.201	100.00%	Officer (M), IGM, Noida	Option Order Agreement No. NM/220/I/3, 16-Pur(3C) dt.11.05.201
13	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Option Order No. NM/220/I/55/2017-Pur dt 29.05.2017	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.08.201	30.11.201	26.60%	Officer (M), IGM, Noida	Option Order Agreement No. NM/220/I/3, 16-Pur(MAL) dt.06.06.201

2.0m-
30.10.
Page 7/1

14	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Repeat Order No. NM/220/1/55/2017-Pur/ dt 23.09.2017	M/s Consolidated Coin Coompany, New Delhi	01.09.2017	31.10.2017	51.00%	Officer (M), IGM, Noida	Repeat Order against original Agreement NM/220/1/3: 16-Pur(3C) dt.11.05.2017
15	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Repeat Order No. NM/220/1/55/2017-Pur/ dt 23.09.2017	M/s Mital Appliance Limited, Indore	01.01.2018	30.04.2018	Supply Yet to be started	Officer (M), IGM, Noida	Repeat Order against original Agreement NM/220/1/3: 16-Pur(3C) dt.11.05.2017
16	Supply of 900 MT cylindered Mould Multi-Toner Water Marked High Rag content specially sized passport paper with Ashoka pillar water mark at ISP, Nashik.	Rs. 1919 Lacs,	Euro 2,061,000, (Rs 1949.63 Lacs)	Above 1.5%.	PO No. 4550000601 dated 09.02.2016.	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	20.03.16	20.02.17,	80%,	GM, ISP	a) Exercising Option clause for total Q Delivery per & Financial implication.
17(a)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik	Rs. 1122 Lacs	359.70 Lacs	0%	LOI No.10783-PR 01(HAUV/2016) dt.13.03.2017	M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	14.4.17	14.9.17	91%	GM, ISP	b) Procurement taken for C Type Inspect during the Y 2017.
17(b)			Rs. 762.30 Lacs.	0%	PO No 4500013615dt .01.03.2017	M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	13.3.17	14.08.17	89%	GM, ISP	


 301
 Date-8/19

18	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 2664.90 Lacs	Rs 3075.30 Lacs	Above 15.4%	PO No. 4500012146 dated 13.04.16	M/s Teknxt International, Maharashtra	15.06.201	15.11.17	82%	GM, ISP	NIL
19	Supply of 600MT(+/-1%) Sensitised Dandy Roll all Over Ashoka Pillar water marked Gummed and Supercalendered Security paper at ISP Nashik.	Rs 2361.15 Lacs	USD 2337600 Rs2114.03 Lacs)	Below 10.4%	PO No. 450000790 dated 22.05.17	M/s PT Pura barutama, Indonesia	22.05.201	06.10.201	42%	GM, ISP	NIL
20	Supply of Re-inforced Tear and Water Resistant paper 100MT at ISP Nashik.	Rs598.1 Lacs	Rs652 Lacs	Above 9%	PO No. 4500013391 dated 17.01.17	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	17.01.201	23.10.201	45%	GM, ISP	Procurement taken for (Type Inspect during the y 2017.
21 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs. 10,800 Lacs	9896.92 Lacs	8.36 Below	No. 20 C/CI/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 90 dt 26.05.15	M/s PD Shek Sarayi trading Co Pvt Ltd., Mumbai	01.05.15	Extended up to 30.10.17	93%	PO, SPM	Procurement taken for C Type Inspect during the y 2016
21(b)					No. 20 C/CI/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 74 dt 22.05.15	M/s Gopal Industries, Itarsi	01.05.15	Extended up to 31.10.17	71%	PO, SPM	


 30.10.17
 Page 9/

21 (c)					No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 91 dt 26.05.15	M/s General Hardware Co., Kolkata	01.05.15	Extended up to 31.10.17	95%	PO, SPM	
	21 (d)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.45000103 92 dt 26.05.15	M/s Rakshaks Enterprises, Coimbatore	01.05.15	Extended up to 30.11.16	100%	PO, SPM	
22	Bleached Cotton comber Pulp at SPM-Hoshangabad	1672 Lacs	1482.4 Lacs	Below 11.34%	No. PMS/PROD/B CCP/GT/2015- 16/PO.450001 2251 dt:12.05.2016	M/s Sriman Chemicals(p) Ltd.	12.05.16	Extended upto 07.03.17	69%	SPM	
23	Bleached Cotton Linter Pulp at SPM- Hoshangabad	1541 Lacs	1109 Lacs	Below 28.03%	20(L/P)/GT/05 /2015-16/PO- 4550000630 dt:11.5.2016	M/s KOMSCO, South Korea	11.05.16	extended upto 20.09.17	62%	SPM	Procurement taken for C Type Inspect during the Y 2017.
24	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992 Lacs	Rs. 36109 Lacs	21.49% below	Agreement No. XIV- 24/BMCB/PS/ 2015- 16/2952 dt 19.03.16	M/s Mital Appliance Limited, Indore	02.03.16	31.01.18	100%	GM, IGM, Hyd	Supplies obtained as GR(SAP)


 30.1
 Page 16/

25	Overhauling and upgradation of packaging lines at IGM, Hyderabad	946.17 Lacs	Rs. 853.66 Lacs	Below 9.8%	PO No. 4550000535 dated 19.09.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	09.12.15	06.07.16	100%	CM (TO), IGM, Hyd	
26	Purchase of RS 10/- Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	9027.36 Lacs	9027.36 Lacs	0	Agreement No XIV-24-BMCB/PS/2017/68 dt:06.04.17	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi	01.05.2017	31.10.2017	100%	GM, IGM-HYD	Option Clause exercised for 25% of original Supplies as per earlier order.
27	Purchase of RS 10/- Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	9027.36 Lacs	9027.36 Lacs	0	Agreement No XIV-24-BMCB/OPTIO N/PS/2017/1938, dt:14.09.17	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.10.2017	28.02.2018	0%	GM, IGM-HYD	Option Clause exercised for 25% of original Supplies as per earlier order.
28	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Puff Board Super finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards at SPP, Hyderabad	Rs. 686.72 Lacs	Rs. 607.60 Lacs	Below 11.52%	No. 4500009600 dt 28.01.15	M/s Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.07.17	98.37%	PO, SPP-HYD	Supplies in progress
29	Procurement of chemical sensitized High cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43cms of 780 GSM (+ 2.5%), Qty: 4,20,000 kgs (+ 5%) at SPP, Hyderabad	Rs. 889.98 Lacs	Rs. 810.64 Lacs	Below 9.1%	4500012412 dt 20.06.16	M/s Gemini Graphics Pvt Ltd, Bidar	30.06.16	31.08.18	22.22%	PO, SPP-HYD	a. Supplies progress b. Procurement taken for C Type Inspect during the year 2017.

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
SPECIAL
Page 111

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यो की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING September, 2017

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/ CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
SPMCIL

30.10.17

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING September, 2017

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ni. Brass Scrap Scissal (200MTs) at IGM- HYD	Rs. 762 Lacs	Rs. 722 Lacs	-5.25%	E Auction No. MSTC/HYD/ IGM/14/HYD/ 2017- 18/10100, opened on 15.09.2017.	M/s Gangaram Mohanal Mittal & Son.			0%	GM, IGM, Hyd	Under pr Material Receiv Delivery r Startu
2	Ni. Brass Scrap Scissal (250MTs) at IGM- HYD	Rs. 833.75 Lacs	Rs. 766.25 Lacs	-8.10%	E Auction No. MSTC/HYD/ IGM/8/HYD/2 017-18/3951, opened on 02.06.2017.	M/s Consolidated Coins Company Pvt Ltd	21.08.17	18.09.17	100%	GM, IGM, Hyd	Shown Under pr in the pr quarter. C was com in this q

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्रामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have included in the QPR

Senior Vigilance Officer
 म.प्र.मु.नि.नि.लि

Page 1

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING September 2017

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध/इ-सप्लायमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु. 1 करोड़ या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION

/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Ph. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rate contract extension one year.	NIL	SPMCIL/IT/25 /10/Vol- III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.17	30.06.18	40%	DGM (IT), Corporate Office	a) SAP certified manpower on need basis Extension o year b) Procurement taken for CTE Ty Inspection during year 2016
2	Electrical works of Bldg Nos. 4,6,7,9 & 11 (In Parel Township for CISF Accommodation) at IGM Mumbai.	105.85	105.85(wit hout service tax)	NIL	4580000288 dt: 19.12.14	M/s Executive Engineer Central Mumbai Electrical Division PWD Worli	19.12.14	30.04.15	95%	IGM, Mumbai	

J. D. ...
30-12-1
Pgt.

3	Engaging a contractor to provide unskilled labours on rate contract basis at SPM Hoshangabad	104.05 Lacs	99.79 Lacs	4.09% Below	4590005556 dt 23.12.2016	M/s Ex-Servicemen Security Organisation	01.01.2017	31.12.2017	75%	SPM, Hoshangabad	
4	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas	161.87 Lacs	159.96 Lacs	1.18% Below	4590005043	M/s. Ex Service man Security Organisation Bhopal (M.P)	19.07.2016	1 year from the date of contract. i.e 11.07.2017	98%	DM (HR), BNP, DEWAS	80% payment ret
5	Overhauling & Replacement of Spares for Sehuler Coining Press Type: MRH-150 ai IGM-Kolkata.	690000 (Euro)	690000 (Euro)	NIL	4550000779 dt: 21.04.17	M/s Schuler Pressen GmbH	April, 2017	October, 2017	-	IGM, Kolkata	
6	Hiring of Vehicles for official use in Corporate Office		As per work order 172.82 Lacs	NIL	SPMCIL/HQ/3 6/07/2430 dt 27.07.2017	M/s Amar Tourist	01.08.17	31.07.20	85% 93%	Mr Prakash Kumar, DM(HR)	Nil

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
श्री. प्र. मु. नि. नि. नि.

Page

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING September 2017

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
म.प्र.मु.नि.नि.ति

21.09.2017

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING September, 2017

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

कम सं 5. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above / below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Rendering consultancy services for pre-feasibility study report and framing of preliminary estimate for construction of state of art corporate office for SPMCIL	25 Lakhs	16.17 Lakhs	35.28%	NM/220/II/46/2012-Pur/507	Mathur Ugam & Associates	26.06.2012	27.09.2012	90% complete	Rajkumar R Off(M), IGM-Noida	
2	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1, 086.75 Lakhs	Above 62.05%	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Senior Vigilance Officer
 भा.प्र.मु.नि.लि.

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING, September 2017

श्रेणी III : बागवानी कार्य(रु) दत्त खख या खखरी व्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम नं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निर्दिष्ट लागत / Tend. Cost	अनुवृत्ती का नियत % व्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता नं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की दिनांक / Date of comple- tion	समाप्त प्रगति % / Pty. Progre-ss in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-h-C with address	टिप्पणी / Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	M/o Garden area attached to Residential and Non Residential at SPM, Hoshangabad during 2017-18. SH: Complete maintainance of garden.	Rs. 50.11 Lacs	Rs 49.57 Lacs	1.08% below	08/DDH/HDB /2017-18	Sh Virender Kumar	01.8.17	31.7.18	15.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div, CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	
2	Disposal of Ink Sludge	90.75 Lacs	Rs 92.40 Lacs	1.82% Higher	4590005022	M/s Rajratan Technique & TPL, Indore(M.P)	14.07.20	20.07.20	73.00%	AM(Civil)	73% Paymen released

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग टीम के अनुसार सभी कार्य / खर्च / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

(Signature)
 Senior Vigilance Officer
 SPMCIL 20.11.17

भारत प्रतिमूर्ति मृदा तथा मृदा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जयपुर, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Jaipur, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2017 समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING September 2017

श्रेणी III: कार्यों की आपूर्ति (वैशेषिक मूल्य के तहत अनुदान) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (A largest value contracts)

क्र.सं. Sl. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुवृत्ति का लाभ % अनुदान above /below Sch. Of rates applicable	संश्लेषण क्र. / Agreement No.	व्यवस्था / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	आवधिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Annual Contract for Medicines (PROP & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs 6.00 Lacs	Rs 6.00 Lacs	NIL	28/004/P&S/2017 dt:19.04.2017	M/s. Satyam Medical Stores	21.04.17	20.03.18	60.33%	IGM, Mumbai	Quantity indented as & when required basis

संबंधित प्रतिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्रदानों और सभी अनुवृत्तों का निर्माही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR.

Senior Vigilance Officer

SPMCIL

20-11-17

108