

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा)/ CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसुची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीक / Date of Completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	\	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/ NPM/Civil/2011- 12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	94%	SPM, Hoshanga bad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	Rs 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	85%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	Rs 1100 Lacs	Rs 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalpur	12.01.2013	12.11.2013	85%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

(श्रेणी-I: भंडार एवं कय रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Suply of 15,000 MT FSS- coils by IGM, Kolkata		Rs. 16,996 Lacs	-	LOI no. 54/GT-014 (13-14)/ 600000213 4/4774 dt. 18.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	18.09.13	17.07.14	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
2	Suply of 3750 MT FSS- coils (25% option) by IGM, Kolkata		Rs. 4249.06 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/ 600000213 4/2071 dt. 17.04.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkatta.	May, 2014	June, 2014	75%	AM (Tech), IGM, Kolkata	

- Contd. at page 2.

3	One Line Printing Machine at BNP, Dewas		Euro 26397351 (= 18705 lacs)		146/BNP/p /Purchase/ Oneline/1/08/GT dated 6 <sup>th</sup> May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
4	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/ FRN/SOI/2010/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	80.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	5800 kgs OVI Inks at BNP Dewas		Rs. 13,509 lacs		460000030 dt 28.03.13	M/s Sicpa India, New Delhi	01.04.13	25.11.13	93.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalore.
6	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	50.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
7	7100 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 37485 Lacs	Rs 36,071 Lacs		IGM- M/ICB/NBC OILS/AL/2013/1275 dt. 20.01.13	M/s Arotech Ltd	12.02.13	11.12.13	95.45%	GM, IGM, Mumbai	Completed the supplies with (+/-) 5% yearly variation as per terms of the contract

8	2250 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 11430 Lacs	Rs 11,308 Lacs	IGM-M/ICB/NBC OILS/RMI/2013/844 dt. 19.09.13	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	02.09.13	30.06.14	99.95%	GM, IGM, Mumbai	Completed the supplies with (+/-) 7% quarterly variation as per terms of the contract
9	1254 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs 7578 Lacs	Rs 6460.55 Lacs	IGM-M/CB/NB Coin Blanks/MAL/2013/967 dt. 08.10.13	M/s Mittal Appliance Limited	02.09.13	20.01.14	93.48%	GM, IGM, Mumbai	Completed the supplies with (+/-) 7% quarterly variation as per terms of the contract with LD
10	315 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai		Rs. 1615.14 Lacs	LO No. XVI-1/Ni.Br Coin Blanks/1238/Coin/2013 dated 30.11.2013 under option clause	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	21.01.14	31.07.14	29.50%	GM, IGM, Mumbai	

- Contd. at page (4) -


11	1775 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata by IGM, Mumbai	-	Rs. 9017.72 Lacs	-	IGM-M/ICB/NBC OILS/AL/2014/274 dt. 18.02.14 under option clause	Aerotech Limited, Harayana	01.02.14	30.04.14	100.00%	GM, IGM, Mumbai	
12	563 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs 2829.587 Lacs		IGM-M/ICB/NBC OILS/RMI/2014/707 dt. 16.05.14 under option clause	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	01.06.14	31.08.14	17.96%	GM, IGM, Mumbai	
13	Procurement of 771 MT (100 mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 5884.47 Lacs	Rs. 5884.47 Lacs	-	NM/220/I/22/2013-PUR dt. 29.11.13	M/s Jindal Stainless Ltd., Hissar	29.11.13	31.03.14 (extended upto 15.05.14)	100.00%	AO (P), IGM, Noida	Option Order against agmt No. NM/220/I/08/2012-PUR (JSL) dt. 28.01.13
14	Procurement of 5801.775 MT (752.5 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 44,597.65 Lacs	Rs. 44,597.65 Lacs	-	NM/220/I/15/2013-PUR (MAL) dt. 12.12.13	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	12.01.14	12.09.14	56.34%	AO (P), IGM, Noida	
15	Cylinder Mould - multinational watermarking rag content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik	-	214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)	-	16PR-43 (PP)/2011, dt. 13.08.13	M/s P.T. Pura, Barutama, Indonesia	13.08.13	15.12.14	33%	WM, ISP	

16	Passport Cover Material - at ISP, Nashik		Rs. 824 Lacs	-	233/SY-15- 20 (117)/ 2013 dt 30.09.13	M/s Teknxt International, Sharanpur Road, Nashik	30.09.13	15.03.14	100%	WM, ISP	
17	Heat Activated Ultra- Violet Film by ISP, Nashik		Rs. 3145.54 Lacs	-	05/SY-6- 70/FE/2012 dated 20.05.2014	M/s Trautwein Security GmbH & Co., Germany	10.06.14	31.01.15	33%	ISP	
18 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshnagabad	Rs 4215.85 Lacs	Rs. 2583.33 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/ 05/2013- 14/PO No. 450000742 2 dt 04.03.14	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	10.02.14	10.08.14	60%	PO, SPM	
18 (b)			Rs. 1076.39 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/ 05/2013- 14/PO No. 450000731 0 dt 20.02.14	M/s White Gold Impex, Neemuch	10.02.14	10.08.14	60%	PO, SPM	
18 (c)			Rs. 645.83 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/ 05/2013- 14/PO No. 450000742 3 dt 04.03.14	M/s Gopal Industries, Itarsi	10.02.014	10.08.14	40%	PO, SPM	

- Contd. at page (6) -

19 (a)	Supply of Magnetic Security Thread at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1436.40 Lacs	Rs. 685.29 Lacs	-	No. 20(Magnetic-ST)/PQB/2013-14/PO No. 45000302 dt 24.03.14	M/s Fedrigoni SPA, Italy	24.12.13	19.09.14	50%	PO, SPM	
19 (b)			Rs. 1034.10 Lacs	-	No. 20(Magnetic-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450007412 dt 04.03.14	M/s Security Procuts Pvt Ltd	03.02.14	30.10.14	25%	PO, SPM	
20	Supply of Color Shift security thread at SPM, Hoshnagabad	GBP 7691848	GBP 7691848	-	No. PMS/Magnetic ST/2013-14/PO No. 4550000306 dt 14.03.14	M/s De La Rue International Pvt Ltd	21.02.14	31.12.14	30%	PO, SPM	Payment is in Euro

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.मु.नि.लि



9/15


**भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड**  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण  
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा)/  
**CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)**

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
 मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु 5 करोड तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	100 MT FSS Scissels by IGM, Kolkata	Rs. 39.30 Lacs	Rs. 43 Lacs		E-auction no 1055 dt 07.05.14. Delivery order No. IGMK/14- 15/13 dt 09.06.14	E-auction to MSTC Ltd., Kolkata allotted to M/s Cresmac Foundry Pvt LTd	09.06.14	24.06.14	100%	Officer (Material ) , IGM-K	
2	40 MT Nickel Brass Scissels Coil by IGM, Kolkata	Rs. 150 Lacs	Rs. 148.92 Lacs		E-auction no 13645 dt 21.02.14. Delivery order No. IGMK/14- 15/03 dt 05.04.14	E-auction to MSTC Ltd., Kolkata allotted to M/s RK Refineries and metal Pvt Ltd	05.04.14	20.04.14	100%	Officer (Material ) , IGM-K	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि

22/25

**भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड**  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.


श्रेणी II इलैक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION

/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं. S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	91%	GM (IT), Corporate Office	
2	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	--	Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	97%	GM (IT), Corporate Office	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
 मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.नि.लि

12/15

**भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड**  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.


जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

**STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.**

**श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)**

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreemen t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Alcohol Breath Tester by IGM, Mumbai	Rs. 0.039 Lacs	Rs. 0.039 Lacs		45400009 75 dated 06.04.14	M/s Satyam Medical Stores	06.06.14	27.06.14	100%	IGM, M	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरि सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
 मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.मु.नि.लि


भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
 जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.  
 श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEOGRY II: CONSULTANCY CONTRACTS ( One Crore and above)

कम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	ERP implementatio n, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17- 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	70%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
 मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

14/15

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

श्रेणी III : बागवानी कार्य (रु दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं. / S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमति लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	80.55%	SI, IGM Kolkata	
2	Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556	M/s Nari Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 with AMC upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	
3	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4590001091	M/s Rajratan Technique & Technology Pvt. Ltd., Indore	27.06.13	31.12.16	47.62%	EE, BNP, Dewas	
4	Maintenance of Garden at CNP, Nashik	Rs. 12.70 Lacs	Rs. 20.15 Lacs	-	4590001529 dated 12.11.13	M/s M. M. Construction, Nashik	12.11.13	01.12.14	50.00%	CNP, Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.नि.लि

15/25

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

जून, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण  
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING JUNE 2014.

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEOGRY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमनित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	.6.	7	8	9	10	11	
1	Supply of Medicines at ISP, Nashik	-	Rs 1.85 Lacs	-	73/HSP-23/2014 dt 21.05.14	M/s Empial Pharmaceutic als P Ltd.,	21.05.14	16.06.14	100%	CMO, ISP Hospital, Nashik	
2	Supply of Medicines at ISP, Nashik	-	Rs 1.38 Lacs	-	105/HSP-74/2014 dt 06.06.14	M/s Trio Pharma, Nashik	06.06.14	10.06.14	0%	CMO, ISP Hospital, Nashik	
3	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs. 1.57 Lacs	-	45000068655 dated 19.12.13	M/s Govt Medical Stores Depot	19.12.13	18.12.14	74%	IGM, Mumbai	
4	Annual Contract for Medicines (Prop. & Gen.) & Surgical sundreis at IGM-Mumbai	Rs 4 Lacs	Rs 4 Lacs	-	X-28/1134/P&S/2013	M/s Satyam Medical Stores	05.12.13	10.12.14	58%	IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.नि.लि.