

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (RS 5,00cr and above)

क्रम सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का भाव % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/ NPM/Civil/2011-12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	92%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

15

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5,00cr and above)

S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	RS 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	80%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	Rs 1100 Lacs	Rs 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalpur	12.01.2013	12.11.2013	75%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि




भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.
 (श्रेणी-1: स्टोर्स एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: STORES & PURCHASE (Rs 5,00cr and above)


कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिंत लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicab le	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of 15,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata		Rs. 16,996 Lacs	-	LOI no. 54/GT-014 (13-14)/ 600000213 4/4774 dt. 18.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	18.09.13	17.07.14	75%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
2	Supply of 200 MPCS (758- MT) FSS coin blanks for IGM, Noida by IGM, Kolkata		Rs. 1165 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/ 600000213 5/4437 dt. 04.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	04.09.13	03.01.14	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

3	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/ Online/1/08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giordani Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
4	Spares for Overhauling of Super Oriof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro (= Rs. 553 1285752 lacs)	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below	72/BNP/p/ FRN/SOI/20 10/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Switzerland	23.03.12	31.01.13	80.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	5800 kgs OVI Inks at BNP Dewas		Rs. 13,509 lacs		460000030 dt 28.03.13	M/s India, New Delhi	01.04.13	25.11.13	72.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP, Bangalor
6	Spares for Overhauling of Super Oriof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	455000020 7	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	50.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
7	7100 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 37485 Lacs	Rs 36,071 Lacs		IGM- M/ICB/NBC OILS/AL/20 13/1275 dt. 20.01.13	M/s Arotech Ltd	12.02.13	11.12.13	95.45%	GM, IGM, Mumbai	
8	2250 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 11430 Lacs	Rs 11,308 Lacs		IGM- M/ICB/NBC OILS/RMI/2 013/844 dt. 19.09.13	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	02.09.13	30.06.14	76.06%	GM, IGM, Mumbai	



 S. A. 30
 - Contd. of page 3 -

9	1254 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs 7578 Lacs	Rs 6460.55 Lacs	IGM-M/CR/NB Coin Blanks/MA L/2013/967 dt. 08.10.13	M/s Appliance Limited	02.09.13	20.01.14	93.48%	GM, IGM, Mumbai
10	315 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	-	Rs. 1615.14 Lacs	LO No. XVI-1/Ni.Br Coin Blanks/123 8/Coin/2013 dated 30.11.2013 under option clause	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	21.01.14	31.07.14	19.23%	GM, IGM, Mumbai
11	1775 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata by IGM, Mumbai	-	Rs. 9017.72 Lacs	IGM-M/ICB/NBC OILS/AL/20 14/274 dt. 18.02.14 under option clause	Aerotech Limited, Harayana	01.02.14	30.04.14	55.86%	GM, IGM, Mumbai
12	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 23,538 Lacs	Rs. 23,538 Lacs	NM/220/I/08/2012-PUR (JSL) dt. 28.01.13	M/s Jindal Stainless Ltd., Hissar	28.01.13	18.11.13 (extended up to 31.01.14 & further	100.00%	AO (P), IGM, Noida


 Rs. 27.35 9/14
 - Contd. of Page (4) -

13	Procurement of 771 MT Rs. (100 mpcs) Rs 105884.47 Bimetallic Coin blanks - Lacs option order by IGM, Noida	Rs. 5884.47 Lacs	-	NM/220/I/ 22/2013- PUR dt. 29.11.13	M/s Stainless Ltd., Hissar	Jindal 29.11.13	31.03.14 (extended upto 15.05.14)	23.77%	AO (P), IGM, Noida	Option Order against agent No. NM/220/I/ 08/2012- PUR (SI) dt. 28.01.13
14	Procurement of Rs. 5801.775 MT (752.5 44,597.65 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Lacs Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 44,597.65 Lacs	-	NM/220/I/ 15/2013- PUR (MAL) dt. 12.12.13	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	Mittal 12.01.14	12.09.14	31.64%	AO (P), IGM, Noida	
15	Cylinder multinational watermarking content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik	214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)	-	16PR-43 (PP)/2011, dt. 13.08.13	M/s P.T. Pura, Barutama, Indonesia	13.08.13	15.12.14	33%	W/M, ISP	
16	Passport Cover Material at ISP, Nashik	Rs. 824 Lacs	-	233/SV-15-20 (117)/ 2013 dt. 30.09.13	M/s Teknxt International, Sharapur Road, Nashik	30.09.13	15.03.14	85%	W/M, ISP	
17	30 Lacs sheets of HAUV- Film at ISP, Nashik	Rs. 1260.04 Lacs	-	26/SV-6-70/2010 dt. 08.01.14	M/s Centro Graphic Co., Italy	08.01.14	21.03.14	100%	GM, ISP	
18	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1778 Lacs	Rs. 1686 Lacs	No. 20(CC)/GT/ 03/2013- 14/PO No. 450000570 dt. 5/734 dt. 12.07.13	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	05.07.13	04.03.14	100%	PO, SPM	

- 4 -



 28.01.31
 - Contd. of page 5 -

19 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshnagabad	Rs. 4215.85 Lacs	Rs. 2583.33 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2013-14/PO No. 450000742 2 dt 04.03.14	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	10.02.14	10.08.14	20%	PO, SPM
19 (b)			Rs. 1076.39 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2013-14/PO No. 450000731 0 dt 20.02.14	M/s White Gold Impex, Neemuch	10.02.14	10.08.14	20%	PO, SPM
19 (c)			Rs. 645.83 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2013-14/PO No. 450000742 3 dt 04.03.14	M/s Gopal Industries, Itarsi	10.02.014	10.08.14	20%	PO, SPM
20 (a)	Supply of Magnetic Security Thread at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1436.40 Lacs	Rs. 685.29 Lacs	-	No. 20(Magneti c-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450000302 dt 24.03.14	M/s Fedrigoni SPA, Italy	24.12.13	19.09.14	25%	PO, SPM
20 (b)			Rs. 1034.10 Lacs	-	No. 20(Magneti c-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450007412 dt 04.03.14	M/s Security Procuts Pvt Ltd	03.02.14	30.10.14	0%	PO, SPM

83.31.34
- Cancelled. at page 6

21	Supply of Color Shift security thread at SPM, Hoshnagabad	GBP 7691848	GBP 7691848	-	No. PMS/Magnetic ST/2013-4/PO No. 4550000306 dt 14.03.14	M/s De La Rue International Pvt Ltd	21.02.14	31.12.14	0%	PO, SPM	Payment is in Euro
----	---	----------------	----------------	---	--	-------------------------------------	----------	----------	----	---------	--------------------

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का रिमांडे प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.वि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I: PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/REVENUE VALUES) (RS 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुपूर्वी का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.नि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

(श्रेणी-I: मूल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2 100 MT NB Scissels by IGM, Mumbai	-	Rs. 378.50 Lacs		Delivery Oder No. MSTC/WRO/1 3-14/3302 dated 13.03.14	Rohit & Co., Ahmedabad	14.03.14	14.03.14	100%	IGM, Mumbai	
2	100 MT NB Scissels by IGM, Mumbai	-	Rs. 378.50 Lacs		Delivery Oder No. MSTC/WRO/1 3-14/3357 dated 18.03.14	Rohit & Co., Ahmedabad	20.03.14	20.03.14	100%	IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.नि.ति

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /
CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS INCLUDING ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

कम सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remark
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	---	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	91%	GM (IT), Corporate Office	
2	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)		Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	97%	GM (IT), Corporate Office	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2 Oxygen Concentrator by CNP, Nashik	3 Rs. 0.49 lacs	4 Rs. .51 lacs	5 -	6 45000075 06 dated 15.03.14	7 M/s Seva Surginet & Medicos, Nashik	8 15.03.14	9 28.03.14	10 100%	11 CNP, Nashik	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % या कम / % above	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R& D/NPM/C onsultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	60%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

12/18

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.

श्रेणी III : बागवानी कार्य (रू दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्र. सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM, Kolkata	---	RS 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/S HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	72.00%	SI, IGM, Kolkata	
2	Green Development at IGM, Mumbai	Belh RS 12 lacs	RS 11.97 Lacs	-	4500006556	M/s Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 with AMC upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	
3	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4599001091	M/s Rajratani Technique & Technology Pvt. Ltd.	27.06.13	31.12.16	35.55%	EE, BNP, Dewas	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौलिकी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खर्च / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.ति

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 मार्च, 2014 को सप्ताह निर्माही में मूल कार्यों की निर्माही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2014.
 श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (वैयक्तिक मूल्य के वार अनुबंध) / CATEGORRY III : SUPPLY OF MEDICINES (largest value contracts)

क्र.सं. S.No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुबंध की मत % व्यवस्था / % above /below Sch. Of rates	समाप्ति सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई-मेल का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at Hoshangabad	-	Rs 3.3 Lacs	-	14 (14-41)/CRSQ medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004486 dated 23.01.13	M/s Bengal Pharmaceutical als Jabalpur	23.01.13	23.03.13	0%	SPM, Hoshangabad	
2	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs. 1.57 Lacs	-	45000068655 dated 19.12.13	M/s Govt Medical Stores Depot	19.12.13	18.12.14	0%	IGM, Mumbai	
3	Supply of Medicines at ISP, Nashik	-	Rs 1.28 Lacs	-	410/ISP- 145/2013 dated 28.01.14	M/s Tido Pharma, Nashik	28.01.14	15.02.14	100%	CMO, ISP Hospital, Nashik	
4	Annual Contract for Medicines (Prop. & Gen.) & Surgical sundreis at IGM-Mumbai	Rs 4 Lacs	Rs 4 Lacs	-	X- 28/1134/P88/2013	M/s Satyam Medical Stores	05.12.13	10.12.14	25%	IGM, Mumbai	

संबंधित अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निर्माही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.ति
