

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

(श्रेणी-1: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तारीख / Date of Completion	वर्तमानिक प्रगति % / Ply. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/ NPM/Civil/2011- 12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	90%	SPM, Hoshanga bad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/पराभर और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सचिव/अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसाबर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

(श्रेणी-1: टर्फी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुबंधों का मोल % ज्यादा / below / % Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of Completion	वस्तुविक्रम प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	RS 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	75%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	RS 1100 Lacs	RS 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalpur	17.01.2013	12.11.2013	50%	SPM, Hoshangabad	
3	Procurement of Automatic HS Coin Blank Sorting Machines at IGM, Hyderabad	-	RS 826 Lacs		P.O. No. 115/Blank sorting dated 01.09.2012	M/s Selex-Giacommo Picollo, Italy	01.09.2012	15.03.2013	100%	W.M. IGM, Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सहायक अभिकारी
 भा.प्र.मु.मि.लि

3/14

भारत प्रविणति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जयपुर, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Jampath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्य की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

(श्रेणी-I: मूल एवं कंत्राट कार्य एवं CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (RS 5.00cr and above))

क्र.सं. S. No.	कार्य एवं स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुमानित का मूल % व्यय या कम / %	समाप्ति सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि/ Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई मेल की पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of 4,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata (Option Clause)	Rs. 4487 Lacs	4487	-	54/FSS- Coils/GT- 120 (12-13)/ 2391 (A) dt 13.05.13	M/s Stainless Limited, Delhi	13.05.13	12.08.13	100%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
2	Supply of 2425 MT FSS coils by IGM, Kolkata (Option Clause)	Rs. 2720 Lacs	2720	-	54/FSS- Coils/GT- 120 (12-13)/ 13/2375 dt. 11.05.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	11.05.13	10.08.13	100%	Purchase Officer (F&A), IGM, Kolkata	
3	Supply of 15,000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 16,996 Lacs	-	-	LOI no. 54/GT-014 (13-14)/ 600000213 4/4774 dt 18.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	18.09.13	17.07.14	12%	AM (Tech), IGM, Kolkata	

गुण्डा विकाश (ए. एन. एन.)

4	Supply of 200 MPcs (758-MT) FSS coin blanks for IGM, Noida by IGM, Kolkata	Rs. 1165 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/600000213 5/443 / dt 04.09.13	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	04.09.13	03.01.14	60%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
5	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/ Oneline/1/ 08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	As per Budgetory Euro 8,50,000/- Offer Euro (= Rs. 553 1285752 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/ FRN/SC/20 Sys, 10/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Switzerland	23.03.12	31.01.13	10.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
7	5800 kgs OVI Inks at BNP Dewas	Rs. 13,509 lacs		460000030 dt.28.03.13	M/s India, New Delhi	01.04.13	25.11.13	41.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP, Bangalor
8	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	455000020 7	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	0.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
9	7100 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 37485 Lacs Rs 36,071 Lacs		IGM- M/CB/NBC OILS/AL/20 13/1275 dt 20.01.13	M/s Arotech Ltd	12.02.13	11.12.13	79.30%	GM, IGM, Mumbai	

(Handwritten signature)

सुचि एच.ए.सी. (अ.प्र.)

(Handwritten mark)

10	2250 MT Of NB Coils at IGM, Mumbai	Rs 11430 Lacs	Rs 11,308 Lacs	IGM M/CB/NBC OILS/RM/2 013/844 dt. 19.09.13	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	02.09.13	30.06.14	29.69%	GM, IGM, Mumbai
11	540 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs 3247 Lacs	Rs 2768 Lacs	IGM- M/CB/NB Coin Blanks/CCC /2013/870 dt. 23.09.13	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd.	02.09.13	02.01.14	100.00%	GM, IGM, Mumbai
12	1254 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs 7578 Lacs	Rs 6460.55 Lacs	IGM- M/CB/NB Coin Blanks/MA I/2013/967 dt. 08.10.13	M/s Mittal Appliance Limited	02.09.13	20.01.14	84.91%	GM, IGM, Mumbai
13	135 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	-	Rs 692.21 Lacs	IGM- M/CB/NB Coin Blanks/CCC /2013/1158 dt. 11.11.13 under option clause.	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd.	25.10.13	26.11.13	100.00%	GM, IGM, Mumbai
14	Procurement of Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 23,538 Lacs	Rs. 23,538 Lacs	NM/220/I/08/2012- PUR (JSL) dt. 28.01.13	M/s Jindal Stainless Ltd., Hisar	28.01.13	18.11.13 (extended up to 31.01.14)	81.50%	AO (P), IGM, Noida

यह प्रमाणित है कि

(5/14)

-4-

15	Procurement of 751 MT (100 mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks - option order by IGM, Noida	Rs. 5884.47 Lacs	Rs. 5884.47 Lacs	-	NM/220//22/2013- PUR dt. 29.11.13	M/s Stainless Ltd., Hissar	Jindal	29.11.13	31.03.14	0.00%	AO (P), IGM, Noida	Option Order against agent No. NM/220//08/2012 PUR (SL) dt. 28.01.13
16	Procurement of 5801.775 MT (752.5 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 44,597.65 Lacs	Rs. 44,597.65 Lacs	-	NM/220//15/2013- PUR (MAL) dt. 12.12.13	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	Mittal	12.01.14	12.09.14	3.14%	AO (P), IGM, Noida	
17	Cylinder multinational watermarking content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik	-	214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)	-	16PR-43 (PP)/2011, dt. 13.08.13	M/s P.T. Puratama, Indonesia	Puratama	13.08.13	15.12.14	33%	WM, ISP	
18	Passport Cover Material at ISP, Nashik	-	Rs. 824 Lacs	-	233/SY-15-20 (117)/2013 dt. 30.09.13	M/s Teknxt International, Sharapur Road, Nashik	Teknxt	30.09.13	15.03.14	0%	WM, ISP	
19	1937.50 kgs OVI Inks at CNP-Nashik	Rs 546.48 Lacs	Rs 546.48 Lacs	-	agmt dated 26.05.05	M/s Sicepa India, New Delhi	Sicepa New	26.05.05	28.12.13	100.00%	WM, CNP	Contract placed by BRBNMP L, Bangalor e.

502 10211 (5) (1) (1)

20	Supply of Cotton Comber at SPM, Lacs Hoshnagabad	Rs. 1778	Rs. 1686	No. 20(CC)/GT/03/2013-14/PO No. 450000570 dt 5/734 12.07.13	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	05.07.13	04.03.14	80%	PO, SPM	
----	--	----------	----------	---	-------------------------------------	----------	----------	-----	---------	--

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress appear the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.प्र.नि.नि.

7/14

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) /

CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/REVENUE VALUES) (RS 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची की मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पक्ष मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकेश्वर अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

2/14

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जगन्नाथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त विमाही में मूल कार्यों की विमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

(श्रेणी-1: मूल / स्कैप / भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (RS 5.00cr and above)

S. No.	कार्यों एवं स्थानों के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल्य या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता नं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनाक / Date of commen-cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple-tion	वारताविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	40 MT N.B. Scessel, IGM, Mumbai.	-	Rs 156,002 Lacs		Delivery Order No. MSTC/WRO/13-14/1610 dttd 15.10.13	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd.	17.10.13	18.10.13	100%	IGM, Mumbai	
2	Nickel Brass Scissel Coil-50 MT,IGM-Kolkatta	Rs 177.56 Lacs	Rs 195.65 Lacs		E-auction No. 6534 dt 23.09.2013 Delivery Order IGMK/13-14/24 dt 25.10.2013	M/s Ankit Steels Pvt. Ltd.	25.10.13	10.11.13	100%	IGM, Mumbai	E-auction through M/s MSTC Ltd, Kolkatta

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मौनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का विमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सहायक अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

21/14

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013


श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्सट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु. 1 करोड़ या उससे ज्यादा/

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION

/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्र. सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems pvt. ltd	05.06.10	04.06.15	90%	GM (IT), Corporate Office	
2	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)		Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	97%	GM (IT), Corporate Office	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

11/11/13

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (कू 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

कम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % व्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकसूचक प्राधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली 110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

दिसम्बर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिंत लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % या कम / % above	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई रजिस्ट्री का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy for Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R& D/NPM/C consultant dated 01.03.11	M/s DCP L, 11/4/2011 Kolkata	10 Feb' 2013	58%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्रदान और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि



12/14

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013

श्रेणी III : बागवानी, काष्ठलक वस लाइव या उससे ज्वाला) / (CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं. / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोटा % या / above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	आवधिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई रकम का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1 Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	3	4 Rs 23 Lacs	5	6 PT 200 (11 12) dated 05.01.12	7 M/s HESCO Kolkata	8 01.02.12	9 31.01.15	10 63.00%	11 S, IGM Kolkata	
2	2 Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	RS 11.97 Lacs	-	4500006556	M/s Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 with AMC upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोन्टेशी योजना के अनुसार सभी कार्य/खरीद/भुगतान और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सचिव/अधिकारी
शांति प्रतिभूति निगम

13/1/14

शा.रा. प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16th फ्लोर, जावाहर व्यापार भवन, जयपुर, जयपुर, नई दिल्ली 110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

रिसर्च, 2013 को संशोधन निर्माता से मूल कार्यों की निगामी प्रति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2013
 अनु. III: वार्षिक की प्रगति (समाप्ति मूल्य के साथ संगत) / CALL BOOK III : SUPPLY OF MEDICINES (Largest value contracts)

क्रम सं. S. No.	कार्य का नाम Name of works & location	अनुमानित Est. Cost	निर्दिष्ट Tend. Cost	अनुवृत्ति का मात्र % above / below rates applicable	समाप्ति सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रगति की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	व्यापारिक प्रगति % / Phys. Progre- ss in %	संलग्न नाम / Name E-in- C with address	टिप्पणी Remarks
1	Supply of Medicines at SPM- Hoshangabad	RS 3.3 Lacs	RS 3.3 Lacs	-	14 (14-4)/CSPQ medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004486 dated 23.01.13	Bengal Pharmaceutical Ltd., Bahalpur	23.01.13	23.03.13	0%	SPM, Hoshangabad	
2	Supply of Medicines at SPM- Hoshangabad	RS 0.88 Lacs	RS 0.88 Lacs	-	15 (14-4)/CSPQ medicines/ 2012-13/ P.O.No. 4500004487 dated 23.01.13	Hindustan Antibiotics, Bhopal	23.01.13	23.03.13	90%	SPM, Hoshangabad	
3	Annual Contract for Supply of Medicines at IGM-Mumbai	RS 1.24 Lacs	RS 1.24 Lacs	-	4503006183	M/S Govt Medical Stores Depot	23.09.13	22.08.14	41%	IGM, Mumbai	
4	Annual Contract for Medicines (Prop. & Gen.) Surgical	RS 4 Lacs	RS 4 Lacs	-	28/1134/P&S/2013	M/S Satyam Medical Stores	05.12.13	10.12.14	5%	IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्दिष्ट गति-शीलता के अनुसार कार्य प्रगति/समाप्ति/प्रगति और कार्य प्रगति का निर्देश प्रति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य संचालक/अधिकारी
 शा.रा. मुद्रण निगम

14/12