

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commen-cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accomodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	-	4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	GM, IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 2667.93 Lacs	Rs. 2279.89 Lacs	14.5% lower	16/EE/ICD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	25.09.16	75%	BNP, Dewas	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निघारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकरी अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.
 (श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता स/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	ERP SUPPORT EXTENSION, AT DRC, IGM, NOIDA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ERP SUPPORT EXTENSION, AT DRC, IGM, NOIDA		Rs 108 lakhs		Dated 17.04.2009	Satyam Computer Services Ltd, now M/s Tech Mahindra	01.07.16	30.06.17	50 % AMC support	DGM (IT)	Implementation project closed & AMC support ended on 30.06.16, got extension till 30.06.17

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
 The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य सतर्कता प्राधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि.

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

(श्रेणी-I: मंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लगत / Est. Cost	निविदा लगत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cemen- tion	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (a)	Supply of 46000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	-	LOI no. 54/GT- 302 (14- 15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15 (27600 MT)	M/s SAIL IISCO House, Kolkata	Sept'15	Dec'16	90.31%	DM (P&S), IGM, Kolkata	
1 (b)					LOI no. 54/GT- 302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15 (18400 MT)	JSL Stainless Steelway Gurgaon Ltd.,	Sept'15	Dec'16	86.96%	DM (P&S), IGM, Kolkata	

- Co-Ord -


CNO

	LOI no. 54/GT-156 (14-15)/60000047 82/1518 dtd. 09.04.15	M/s Keisselbach Maschinenfabrik GmbH, Germany	Sack	& Apr'15	Nov'15	50%	DM (P&S), IGM, Kolkata	a) Installation pending. b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
2	Oil Hydraulic Hobbing Press (Model EP1250/50 & EP25000/50) - 3 machines with spare parts and consumables at IGM, Kolkata	Rs. 3839.42 Lacs	Rs. 2283.09 Lacs					
3	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397351 (= 18705 lacs)	M/s KBA Giori, Switzerland	05.05.11	100%	CM (TO), BNP, DEWAS	Payment is in Euro
4	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	90.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) Payment is in Euro b) 10% payment pending
5	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	100.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) Payment is in Euro b) 10% payment to be released. c) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
6 (a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 94164.47 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	56.12%	GM, IGM, Mumbai	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
6 (b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 26833.08 Lacs	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	86.32%		


CVO

6 (c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M/ICB/NB COILS/RMI/20 15/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	76.85%	
7	Procurement of 3183.60 MT (840 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4896.30 Lacs	Rs. 4828.01 Lacs		LOI No. NM/220// 38/2016- PUR (JSSL)/2596 dt.04.03.16	M/s JSL Steelway Gurgaon	04.03.16	03.07.17	45.33%	Officer (Purchase), IGM, Noida a) Main order b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
8	Procurement of 3201 MT (660 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4922.79 Lacs	Rs. 4854.40 Lacs		LOI No. NM/220// 39/2016- PUR (JSSL)/2597 dt.04.03.16	M/s JSL Steelway Gurgaon	04.03.16	03.02.17	70.02%	Officer (Purchase), IGM, Noida Main order
9	Procurement of 2122.40 MT (660 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3264.02 Lacs	Rs. 3218.67 Lacs		LOI No. NM/220// 38/2016- PUR (SAIL)/2594 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.07.17	44.98%	Officer (Purchase), IGM, Noida Main order
10	Procurement of 2134 MT (440 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3281.86 Lacs	Rs. 3236.27 Lacs		LOI No. NM/220// 39/2016- PUR (SAIL)/2595 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.02.17	65.25%	Officer (Purchase), IGM, Noida Main order

— Contd. —

 CVO

- 4 -

	Procurement of 3300 MT (550 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 185.93 Lacs	Rs. 150.82 Lacs	-	Agreement No. NM/220//37/2016-PUR (3C) dated 11.05.16	M/s Coin Company, New Delhi	21.04.16	20.08.17	50.21%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
11	Procurement of 3300 MT (550 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 185.93 Lacs	Rs. 150.82 Lacs	-	Agreement No. NM/220//37/2016-PUR (MAL) dated 03.06.16	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	21.04.16	20.08.17	41.13%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
12	Procurement of 3300 MT (550 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 185.93 Lacs	Rs. 150.82 Lacs	-	Agreement No. NM/220//37/2016-PUR (MAL) dated 03.06.16	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	21.04.16	20.08.17	41.13%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
13	Supply of 900 MT cylindrical Mould Multi-Toner Water Marked High Rag content specially sized passport paper with Ashoka pillar water mark at ISP, Nashik	Rs. 1919 Lacs	Euro 2,061,000	-	PO No. 4550000601 dated 09.02.2016	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	20.03.16	20.02.17	72%	ISP	a) Payment is in Euro. b) Procurement taken for CTE Type inspection during the year 2017.
14	120 MT of Tear & Water Resistant Paper at ISP, Nashik	Rs. 754.04 Lacs	Rs. 732.07 lacs (Rs. 915.09 lacs after exercising option clause)	-	PO No. 4500010823 dated 01.08.15	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	16.06.15	03.06.16 (New DP 30.09.16)	90% (after option clause)	ISP	

- Contd. 5 -

15 (a)	Supply of 210 MT sensitised Dandy Roll all over Ashoka Pillar Water Marked Gummed and Supercalendered Security Paper at ISP, Nashik.	Rs. 1105 Lacs	USD 818160.04	-	PO No. 4550000614 dated 19.03.2016	M/s Tullis Russell Coaters Ltd, MACCLESFIELD.	12.04.16	20.05.16	100%	ISP	a) Payment is in USD b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
15 (b)	Supply of 90 MT sensitised Dandy Roll all over Ashoka Pillar Water Marked Gummed and Supercalendered Security Paper at ISP, Nashik.		USD 350640		PO No. 4550000611 dated 17.03.2016	M/s P T Purabrutama, Indonesia.	24.03.16	20.05.16	94%	ISP	a) Payment is in USD b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
16 (a)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik (Repeat Order)	Rs. 595.37 Lacs	Rs. 191.34 Lacs (1,85,850.00 Euros - FOB cost)		PO No. 4550000697 dated 02.11.16	M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	02.11.16	15.12.16	0%	ISP	REPEAT ORDER
16 (b)			Rs. 404.03 Lacs.		PO No. 4500013060 dated 02.11.16	M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	02.12.16	02.01.17	100%	ISP	
17	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 2664.90 Lacs	Rs. 3075.30 Lacs		PO No. 4500012146 dated 13.04.16	M/s Teknxt International, Maharashtra	15.06.16	15.11.17	39%	ISP	

- Contd to -


CVO

18 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs. 10,800 Lacs	Rs. 9,896.92 Lacs	No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.450001039 0 dt 26.05.15	M/s PD Shek Sarayil trading Co Pvt Ltd., Mumbai	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	56%	PO, SPM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
18 (b)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.450001037 4 dt 22.05.15	M/s Gopal Industries, Itarsi	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	56%	PO, SPM	
18 (c)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.450001039 1 dt 26.05.15	M/s Hardware General Co., Kolkata	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	54%	PO, SPM	
18 (d)				No. 20 C/CT/GT/06/2 014-15/P.O. No.450001039 2 dt 26.05.15	M/s Rakshaks Enterprises, Coimbatore	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	100%	PO, SPM	
19	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992 Lacs	Rs. 36109 Lacs	Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/2014-15/2942 dt 19.03.16	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	02.03.16	30.11.17	40%	GM, IGM, Hyd	
20	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992 Lacs	Rs. 36109 Lacs	Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/2014-15/2944 dt 18.03.16	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	02.03.16	30.11.17	73%	GM, IGM, Hyd	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016

[Handwritten Signature]
CVO

[Handwritten Signature]

21	Overhauling and upgradation of packaging lines at IGM, Hyderabad	-	Rs. 853.66 Lacs	PO No. 4550000535 dated 23.07.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	19.12.15	06.07.16	90%	M (T), IGM, Hyd
22	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Pulf Board Super finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards at SPP, Hyderabad	Rs. 686.72 Lacs	Rs. 607.60 Lacs	No. 45800009600 dt 28.01.15	M/s Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.01.17	76.00%	PO, SPP
23	Procurement of chemical sensitized High cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43cms of 780 GSM (\pm 2.5%), Qty: 4,20,000 kgs (\pm 5%) at SPP, Hyderabad	Rs. 889.98 Lacs	Rs. 810.64 Lacs	4500012412 dt 20.06.16	M/s Gemini Graphics Pvt Ltd., Bidar	30.06.16	31.08.18	4.76%	PO, SPP

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद/ परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
 (COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 मा.प्र.मु.नि.नि.लि

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I: SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	E-Auction through M/s MSTC for 300 MT Ni Br by IGM, Hyderabad	Rs. 970.20 Lacs	Rs.885 Lacs	-8.78%	6	M/s Consolidated Coin Company, Faridabad.	08.09.16	24.09.16	100%	GM, IGM, Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध / इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु. 1 करोड़ या उससे ज्यादा /
 CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं/S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुशुची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rs.485 Lacs	---	SPMCIL/IT/25 /10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.15	30.06.17	75%	GM (IT), Corporate Office	a) SAP certified manpower on need basis b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
2	Electrical works of bldg nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accomodation at IGM, Mumbai	Rs. 105.85 Lacs	Rs. 105.85 Lacs (without ST)	-	4580000288 dated 19.12.14	EE, CMED, PWD, Worli	19.12.14	30.04.15	95%	GM, IGM, Mumbai	
3	Hiring of BPS 1000 machine (Qty-2 nos) with managed operators for examination of Rs 500/- & Rs 1000/- deno. Bank notes at CNP, Nashik.	Rs.971.80 Lacs	Rs. 967.57 Lacs	-	4580000513 dated 26.05.16	M/s Giesecke & Devrient India Pvt Ltd, Gurgaon.	26.05.16	25.05.17	35%	GM, CNP, Nashik.	a) Order terminated due to demontisation. b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.


CVS

4	Out sourcing of 145 persons for BNP factory at Dewas.			Rs. 159.96 Lacs		4590005043	M/s Serviceman Security Organ. Bhopal	19.07.16	11.07.17	40%	DM (HR), BNP, Dewas	30% payment released.
5	Universal Model 360 High Speed Coin Counter at IGM, Kolkata	USD 4,71,740.80 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)	USD 2,83,500 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)			PO No. 4550000588 dated 17.11.15	M/s Universal Machine Company	Nov'15	June'16 (within 6 to 7 months from the date of LC)	50%	DM (P&S), IGMK	
6	Overhauling, replacement, up-gradation the module of packaging line at IGM, Kolkata	Euro 9,12,000 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)	Euro 8,30,000 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)			Contract No. 54/T-298 (14-15)/4336 dated 17.11.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	Nov'15	June'16 (within 6 to 7 months from the date of LC)	50%	DM (P&S), IGMK	

— (5) —

[Handwritten Signature]
C/O

7	Repairing of damaged Hobbing Press including supply & replacement of nine types of spares at IGM, Kolkata	Rs 253.59 Lakhs	Rs 246.59 Lakhs		Contract No. 54/T-09 (16-17)/60000077 65/7496 dated 25.06.16	M/s Sack & Kiesselbac Machinenfabrik GmbH, Germany.	June '16	within 7 weeks from the date of issue of Lcon FOB Germany Airport basis	100%	DM (P&S), IGMK	
---	---	-----------------	-----------------	--	---	---	----------	---	------	----------------	--

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/ खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR



मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

कम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Consultancy for Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	—	Rs. 450 Lacs	—	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 26.08.16)	100%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---
2	Consultancy for two new Paper Machine at SPM, Hoshangabad	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1, 086.75 Lakhs	—	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	0%	SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.
 श्रेणी III : बागवानी कार्य(रु दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित सामग्री / Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्स्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एच सी का नाम एवं पता/ Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556 dt 13.11.13	M/s Nari Semri Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 with AMC upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	The agency has discontinued services from 28.07.14 and failed to complete the contract as per PO.
2	M/o Garden aread attached to Residential at SPM, Hoshangabad during 2016-17. SH: Complete maintainance of garden.	Rs. 17.30 Lacs	Rs. 12.88 Lacs	25.55% below	01/DDH/HDB /2016-17	Sh Sanjay Jain	11.06.16 -	-	50.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	
3	M/o Garden aread attached to Non Residential at SPM, Hoshangabad during 2016-17. SH: Complete maintainance of garden.	Rs. 24.91 Lacs	Rs 21.12 Lacs	15.22% below	02/DDH/HDB /2014-15	Sh Virender Kumar	11.06.16 -	-	50.00%	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्रशमन और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट ने उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य संपर्क/आधिकारी
 गा.प्र.मु.पु.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 दिसंबर, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016.

श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुबंधों का मूल्य / % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	संकेतित सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति / % / Phys. Progress in %	ई एड सी एवं एच-11 / in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at ISP, Nashik.	Rs 1.74 Lacs	Rs 1.76 Lacs	-	6. contract no. 325/HSP/M/s 42/2016/8516 dated 12.12.16	Trio Pharma, Nashik.	12.12.16	30.12.16	100.00%	GM, ISP	
2	Supply of Medicines at ISP, Nashik.	Rs 2.16 Lacs	Rs 1.94 Lacs	-	contract no. 337/HSP/M/s 48/2016/8598 dated 17.12.16	Balaji Drugs & Chemical Agencies, Nashik.	17.12.16	14.01.17	100.00%	GM, ISP	
3	Supply of Medicines at SPP, Hyderabad	Rs 0.79 Lacs	Rs 0.79 Lacs	-	4580000459 dated 09.01.16	M/s CMO. Govt Medical Stores Depot, S R Nagar, Hyderabad 500038	01.04.16	31.03.17	80.00%	SPP, Hyderabad	
4	Annual Contract for medicines (PROP. & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs. 6 Lacs	Rs. 6 Lacs	-	X-28/1716/P&S/2016 dated 20.01.16	M/s Satyam Medical Stores	02.02.16	01.02.17	98.23%	IGM, Mumbai	Quantity indentured as on required basis

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.ल