

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तारीख / Date of Completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Construction of Building for one line CWBN paper machine at SPM, Hoshangabad	Rs. 5000 Lacs	Rs. 4924 Lacs		19 (54)/R&D/ NPM/Civil/2011- 12/W.O. 111 dt 04.01.12	M/s KCP Projects Pvt. Ltd., Hyderabad	04.01.2012	04.01.2013	100%	SPM, Hoshanga bad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.


सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5,00cr and above)

S. No.	Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	33/11 KV Electrical works at SPM-Hoshangabad	RS 1275 Lacs	RS 917 Lacs	-	14(35)/33-11-0.415KV/Vol.III/PO No. 4590000339 dt. 16.10.12	M/s Asiatic Traders, Indore	17.09.12	16.09.13	95%	SPM, Hoshangabad	
2	Construction of 132/33 KV substation at SPM, Hoshangabad	Rs 1100 Lacs	Rs 1039 Lacs		No. 14(35)/132-33 KV/Vol. V/P.O. 4520000086 dated 28.02.2013	M/s Electromech Engrs, Jabalpur	12.01.2013	12.11.2013	95%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 श्री. प्र. मु. नि. नि. नि.  


भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

(श्रेणी-1: संचार एवं कर कू 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: STORES & PURCHASE (Rs 5,00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल / % ज्यादा या कम /above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply of 3750 MT FSS coils (25% option) by IGM, Kolkata	Rs. 4249.06 Lacs	Rs. 4249.06 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/ 600000213 4/2071 dt. 17.04.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	May, 2014	June, 2014	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
2	Supply of 3750 MT FSS coils (repeat order) by IGM, Kolkata	Rs. 4249.06 Lacs	Rs. 4249.06 Lacs	-	LOI no. 54/GT-013 (13-14)/ 600000213 4/RO/DS/4 418 dt. 09.07.14	M/s SAIL IISCO House, Kolkata.	July, 2014	August, 2014	98%	AM (Tech), IGM, Kolkata	

2/12  
2/12


3	Supply of 20,500 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 221.18 Lacs	-	LOI no. 54/GT-293 (13-14)/600000387 9/5049,505 B. M/s JSL & 2051 Stainless Steelway Ltd. respectively Gurgaon (Qty 6,150 MT) C. M/s Varia Engineering Works Pvt. Ltd., Ahmedabad (Qty 10,250 MT)	M/s A. M/s SAII House, Kolkata (Qty 4,100 MT). M/s JSL	Sept., 14	Dec., 15	5%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
4	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	Euro 26397351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p /Purchase/Online/1/08/GT dated 6 <sup>th</sup> May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 Counting Machine at BNP, Dewas	Euro 8,50,000/- Offer Euro (= Rs. 5531285752 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FRN/SCI/20 Svs, 10/Overhauling dated 19.03.12	M/s KBA Nota Switzerland	23.03.12	31.01.13	80.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	5800 kgs OVI links at BNP Dewas	Rs. 13.509 lacs		460000030 dt 28.03.13	M/s India, New Delhi	01.04.13	25.11.13	100.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalor

C.V.O  



7	5900 kgs OVI Inks at BNP Dewas	Rs. 16,206.99 lacs		460000051 dt 28.07.14	M/s India, Delhi	Sicpa New	28.07.14	31.12.15	15.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMP L, Bangalore
8	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	455000020 7	M/s KBA Nota Sys, Switzerland		31.08.13	30.11.13	90.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
9	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 12,85,752 Euro 8,50,000/- (= Rs. 553.35 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/ FRN/SOI/20 10/Overhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland		23.03.12	31.01.13	80.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
10	315 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs. 1615.14 Lacs		LO No. XVI 1/Ni.Br Coin Blanks/123 8/Coin/201 3 dated 30.11.2013 under option clause	M/s Mittal Appliance Limited, Indore		21.01.14	31.07.14 (extended to 30.09.14)	53.11%	GM, IGM, Mumbai	Extension granted in wide letter dated 19.08.2014
11	563 MT OF NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs 2829.587 Lacs		IGM- M/CB/NBC OILS/RM/2 014/707 dt. 16.05.14 under option clause	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd		01.06.14	31.08.14	100.00%	GM, IGM, Mumbai	

  
 CVO BX


12	2000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 40207.28 Lacs	Rs 10462.72 Lacs		XVI-1/NIBR Coin Blanks/107 1/Coin/2014 dt. 01.09.2014	M/s Metal Sheets Ltd., Rewari	01.09.14	24.11.15	0.00%	GM, IGM, Mumbai
13	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs 15694.08 Lacs		XVI-1/NIBR Coin Blanks/107 2/Coin/2014 dt. 01.09.2014	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd	01.09.14	24.11.15	3.45%	GM, IGM, Mumbai
14	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs 15694.08 Lacs		XVI-1/NIBR Coin Blanks/107 3/Coin/2014 dt. 01.09.2014	M/s Arcotech Limited, Rewari	01.09.14	24.11.15	5.68%	GM, IGM, Mumbai
15	Procurement of 5801.775 MT (752.544.597.65 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Lacs Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 44,597.65 Lacs	Rs. 44,597.65 Lacs		NM/220//15/2013- PUR (MAL) dt.12.12.13	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	12.01.14	12.09.14	100.00%	AO (P), IGM, Noida
16	Procurement of 1450.44 MT (188.13 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 11,149.41 Lacs	Rs. 11,149.41 Lacs		NM/220//30/2014- PUR/1194 dt.13.08.14	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	29.09.14	28.12.14	0.00%	AO (P), IGM, Noida
17	Procurement of 1500 MT (194.55 Mpcs) Rs 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 19,113.30 Lacs	Rs. 11,369.24 Lacs		NM/220//21/2014- PUR/(3C) dt.30.07.14	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi	04.09.14	04.02.15	58.00%	AO (P), IGM, Noida

CNO  
  
 12/13

18	Cylinder Mould - multinational watermarking content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik	214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)	-	16PR-43 (PPP)/2011, dt. 13.08.13	M/s P.T. Purata Barutama, Indonesia	13.08.13	15.12.14	66%	WNM, ISP	
19	Heat Activated Ultra Violet Film by ISP, Nashik	Rs. 3145.54 Lacs	-	05/SY-6-70/FE/2012 dated 20.05.2014	M/s Trautwein Security GmbH & Co., Germany	10.06.14	31.01.15	33%	ISP	
20	Passport Cover Material by ISP, Nashik	Rs. 1320.29 Lacs	-	LOI No. 4195/SY-15/20(124)/20 dated 21.07.2014	M/s Teknol International, Nashik	21.07.14	20.06.15	5%	ISP	
21	Sensitised Dandy Roll - Security Paper by ISP, Nashik	Rs. 984.00 Lacs	-	13/FE/PR-65/2014 dated 11.08.2014	M/s Tullis Russell Coaters Ltd., UK	11.08.14	18.04.15	0%	ISP	
22	Upgradation of Stitching Machine of APMS at ISP, Nashik	Rs. 773.56 Lacs	-	LOI no. 6555/SY-15/23(526)/20 dated 20.09.2014	M/s Kugler Womaxo GmbH, Germany	29.09.14	30.04.15	0%	ISP	


  
 CVB 13/9

23 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshnagabad	Rs 4215.85 Lacs	Rs. 2583.33 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2013-14/PO No. 450000742 dt 04.03.14	M/s Rakshas Enterprises, Coimbatore	10.02.14	10.08.14	70%	PO, SPM	
23 (b)			Rs. 1076.39 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2013-14/PO No. 450000731 dt 20.02.14	M/s White Gold Impex, Neenuch	10.02.14	10.08.14	70%	PO, SPM	
23 (c)			Rs. 645.83 Lacs	-	No. 20(CC)/GT/05/2013-14/PO No. 450000742 dt 04.03.14	M/s Gopal Industries, Itarsi	10.02.014	10.08.14	60%	PO, SPM	
24 (a)	Supply of Magnetic Security Thread at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1436.40 Lacs	Rs. 685.29 Lacs	-	No. 20(Magneti c-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450000302 dt 24.03.14	M/s Fedrigoni SPA, Italy	24.12.13	19.09.14	100%	PO, SPM	
24 (b)			Rs. 1034.10 Lacs	-	No. 20(Magneti c-ST)/PQB/2013-14/PO No. 450007412 dt 04.03.14	M/s Security Procuris Pvt Ltd,	03.02.14	30.10.14	90%	PO, SPM	

CMD  
  
 13/11




25	Supply of Color Shift security thread at SPM, Hoshnagabad	GBP 7691848	GBP 7691848	-	No. PMS/Magnetic ST/2013-4/PO No. 4550000306 dt 14.03.14	M/s De La Rue International Pvt Ltd	21.02.14	31.12.14	75%	PO, SPM	Payment in Euro
26	Supply of Cotton Comber Pulp at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1,775/Lacs	Rs. 1,380.39/Lacs	-	No. 20(BCCP)/GT/01/PO No. 4550000305/734 Dated 10.03.2014	M/s Cheney Pulp, USA	31.05.14	30.09.14	90%	PO, SPM	
27 (a)	Supply of Bleached Cotton Linter Pulp at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1,215 Lacs	Rs. 1,066.50/Lacs		No. 20 (L-1) P/GT/04/2 013-14/P.O. No.4550007742 dated 17.04.2014	M/s Vikarabad Paper & Pulp, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	10%	PO, SPM	
27 (b)					No. 20 (L-1) P/GT/04/2 013-14/P.O. No.4550007743 dated 17.04.2014	M/s Sriman Chemicals, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	20%	PO, SPM	

  
 15/x  
 CVC

27 (c)					No. 20 (L- P)/GT/04/2 013- 14/P.O. No.455000 7752 dated 17.04.2014	M/s Paper & Pulp, tarsi	Unity 01.04.14	30.09.14	20%	PO, SPM	
--------	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------	----------	-----	---------	--

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/प्रायमर्स और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.नि.सि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि/ Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

(श्रेणी-I: मूल/स्कैप/भूति की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : SALE OF GOODS/SCRAP/ LAND (Rs 5,00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल या कम या अधिक / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commen-cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple-tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	100 MT NB Scissels by IGM, Mumbai	-	Rs. 375.01 Lacs		Delivery order no MSTC/WRO/1 4-15/1038 dated 06.08.2014	M/s Rohit & Co., Ahmedabad	12.08.14	19.08.14	100%	GM, IGM-M	
2	100 MT NB Scissels by IGM, Mumbai	-	Rs. 367 Lacs		Delivery order no MSTC/WRO/1 4-15/1064 dated 12.08.2014	M/s Gangaram Mohanlal Mittal & Sons, Indore	19.08.14	21.08.14	100%	GM, IGM-M	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि.लि

12/9/14

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /  
 CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS INCLUDING ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION  
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems Pvt. Ltd	05.06.10	04.06.15	91%	GM (IT), Corporate Office	
2	SAP Academic Training (26) & Power User Training (240)	--	Rs 372 Lacs	-	April, 12	M/s SAP India Ltd.	07.05.12	06.05.13	97%	GM (IT), Corporate Office	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
 भा.प्र.मु.नि.नि.लि

  
 13/11

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement t No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS ( One Crore and above)

कम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	ERP implemmentatio n, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17- 04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	---
2	Consultancy for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	75%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकता अधिकारी  
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT. 2014.

श्रेणी III : बागवानी कार्यों का वर्ग

क्र. सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % या कमा / %	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वार्ताविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Horticulture works- AMC for a period of three years at IGM Kolkata	---	Rs 23 Lacs	---	PT-200 (11-12) dated 05.01.12	M/s HESCO, Kolkata	01.02.12	31.01.15	89.00%	SI, IGM Kolkata	
2	Green Development at IGM, Mumbai	Rs 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556 dt 13.11.13	M/s Semi Agri Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	Show cause notice issued to firm for seeking explanation for their lapses in connection with work
3	Land scaping in mint premises (RBI Lawns) at IGM, Mumbai	Rs. 11.83 Lacs	Rs 10.89 Lacs	-	4590002612 dt 11.09.14	Executive Engineer (Civil), CCW AlR, Mumbai	11.09.14	15.01.15	0.00%	IGM, Mumbai	
4	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 Lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4590001091	M/s Rajatan & Technology Pvt. Ltd., Indore	27.06.13	31.12.16	57.52%	EE, BNP, Dewas	


CVD  
B/L



2

5	Maintenance of Garden at CNP, Nashik	Rs. 12.70 Lacs	Rs. 20.15 lacs	-	4590001529 dated 12.11.13	M/s M. Construction, Nashik	M. 12.11.13	01.12.14	75.00%	CNP, Nashik	
---	--------------------------------------	----------------	----------------	---	---------------------------	-----------------------------	-------------	----------	--------	-------------	--

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परायण और सभी अन्य अनुबंधों का निम्नलिखित रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सचिव अधिकारी  
 भा.प्र.मु.नि.नि.लि  
  
 13/

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16<sup>th</sup> फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110 001.

सितंबर, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के मूल कार्यों की वित्तीय प्रगति का विवरण


STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEPT 2014.

श्रेणी III: कार्यों की श्रेणियाँ (वर्गीकृत मूल्य के आधार पर) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्र.सं.	कार्य का नाम / Name of works & location	अनुमानित / Est. Cost	निश्चित / Tend. Cost	अनुबंध का मूल्य / % above / below Sch. Of rates applicable	संज्ञा सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ / की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति / की तिथि / Date of completion	वर्तमान प्रगति / % / Phy. Progress in %	ई-मेल / का नाम / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	RS 2.11 Lacs	-	4500008455 dated 28.07.14	M/s Govt Medical Stores Depot	28.07.14	31.03.15	0%	IGM, Mumbai	
2	Supply of Medicines at ISP, Nashik	-	RS 1.38 Lacs	-	105/HSP-74/2014 dated 06.06.14	M/s TRIO Pharma, Nashik	06.06.14	10.06.14	100%	CMO, ISP Hospital, Nashik	
3	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	RS. 1.57 Lacs	-	4500008455 dated 19.12.13	M/s Govt Medical Stores Depot	19.12.13	18.12.14	74%	IGM, Mumbai	
4	Annual Contract for Medicines (Prop. & Gen.) & Surgical sundreis at IGM-Mumbai	RS 4 Lacs	RS 4 Lacs	-	* 28/134/P&S/2013	M/s Satyam Medical Stores	05.12.13	10.12.14	80%	IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौखिक/लिखित सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निम्नलिखित वित्तीय न उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress are included in the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सार्वजनिक अधिकारी  
 भारतीय मुद्रण निगम लिमिटेड

  
 13/9/14