

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018

(श्रेणी-1: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: CIVIL WORKS (Rs.5.00cr and above)

क्र.सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिंत लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	NA	4580000287 dated 19.12.14	M/s Executive Engineer, Public Works Special, Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	98%	GM, IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 4486.44 Lacs including taxes (RPE)	Rs. 4486.44 Lacs including taxes (RPE)		16/EE/CD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	Almost completed except some minor issues for which work is under process.	AGM BNP, Dewas	Work Completed Building Management System (BMS) under testing.

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Manager(Vig)  
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यो की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध क्र 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिता लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल % या कम / % above /below Sch. Of rates	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply installation Testing and commissioning of computer to intaglio plate making technology system on turnkey basis at CNP.	2075 lakhs	2119 Lakhs	Above 2.1%	455000076 / 3/18.03.20 17	M/s cattaneo Meccanica Spa, Italia	18.03.17	05.10.17 (FOB basis) extended upto 24.08.2018	90%	Plate Making Section under Chief Manager( TO)	a).CTIP system received at CNP on 29.06.2018. FAT is in progress. b)Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
2	supply installation and commissioning of variable refrigerant at IGMN	130 lakhs	Rs 98.96 lakhs	Below 23.87%	PO No. 452000120 2Dated 18.06.2018	M/s Transcend Contracts Pvt Ltd, Delhi	26.06.18	25.08.18	100%	DK Dhillor DM (TO)	

Manager (Vig)  
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

**सितंबर 2018** को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018  
(श्रेणी-I: मंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

कम सं S. No.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिता लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	सूचसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1											
1 (a)	Supply of 46000 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	1.26%	54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15	M/s SAIL (27,600 MT)	Sept'15	Jan'17	100.00%	Shri Biplab Basak AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.


1 (b)					54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15	M/s JSSL (18,400 MT)	Sept'15	Jan'17	96.53%	Shri Biplab Basak AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	
2	Supply of 11,500 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 12407.75 Lacs	Rs. 12564.54 Lacs	1.26%	54/GT-302(14- 15)/60000058 02 dtd. 27.03.15	M/s. SAIL(6,900 MT) M/s. JSSL (4,600 MT)	July'17	Sep'17	84.49%	Shri Biplab Basak AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018
3	Supply of 10,250 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 11060.00 Lacs	11198.83 Lacs	1.25%	54/GT-48(15- 16)/60000061 69 dtd. 18.11.15	M/s. SAIL(5,125 MT) M/s. JSSL (5,125 MT)	May, 2017	-	89.30%	Shri Biplab Basak AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
4	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	2801.65 Lacs (1585 Euro per kg, 1800kg, 300kg for BNP, 1520 kg for CNP.	-	01/2017- 18,DTD 06.04.2018	M/s SUN CHEMICALS BV, NEITHERLAND	-	June- 2018 for BNP	-	General Manager, Bank Note Press, Dewas	1). Material received & accepted. 2) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018

5	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	6080.4 Lacs (1790 CSF per kg, 3840kg, 2320 kg for BNP, 1520 kg for CNP.	-	02/2017-18, Dt 28.08.2018	M/s SUN CHEMICALS BV, NETHERLAND	-	31.03.18	-	General Manager, Bank Note Press, Dewas	
6	Colour shift intaglio ink at BNP, Dewas	-	18241.21 Lacs (1790 CSF per kg, 11520kg, 6160 kg for BNP, 5360 kg for CNP.	-	03/2017-18, Dt 04.09.2018	M/s SICPA, Swizerland	-	31.03.19	-	General Manager, Bank Note Press, Dewas	2050kg received at Mumbai Airport on 28.09.2018/ under custom clearance
7(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 94164.47 Lacs	Rs 26833.08 Lacs	-14.51%	IGM- M/ICB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17/ Extended with LD till 30.06.18	95.03%	GM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
7(b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M/ICB/NB COILS/GMS/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.201 7	102.48%		
7(c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M/ICB/NB COILS/RMI/20 15/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	100.43%		

8(a)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM- M/ICB/NB/COI LS/Repeat Order/RM/20 17/1310 dt:16.10.17	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	Oct, 2017	31.07.18	99.98%	GM	Completed
8(b)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	6708.27 Lacs	0%	IGM- M/ICB/NBCOI LS/GMS/2017 /358 dt:24.11.17	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	Jan, 2018	30.06.2018	99.75%	GM	Completed
9	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 768.82 Lacs	Rs 879.52 Lacs	Above 14.35%	PO No. 4500015698 dated 13.08.18	M/s Teknxt International, Maharashtra	03.09.18	18.02.18	43%	GM, ISP	1). Order for 70% quantity issued. 2) Tender cost is for 100% quality
10	Procurement of 12 million sheets of Heat Activated Ultra Violet Film at ISP-Nashik	Rs1224.15 Lacs	Rs 979.2 Lacs	Below 25%	PO No. 4500015367 dated 05.05.18	M/s Advance print Technologies., Dadra & Nagar Haveli	04.06.18	10.12.18	62%	GM, ISP	Order for 1,20,00,000 issued
11(a)	Cotton Comber at SPM Hoshangabad	RS 7069.23 Lacs	RS7673.4 Lacs	8.55 % above	45500014913, dt 22.12.2017	M/s Akshat Cotspin Pvt Ltd., Howrah	22.12.17	15.12.18	74%	SPM	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018
11(b)					4500014914 dt 22.12.2017	M/s General Hardware Co., Howrah	22.12.17	15.12.18	76%	SPM	
11(c)					4500014916 dt 22.12.2017	M/s Siddharth, Bhopal	22.12.17	15.12.18	64%	SPM	
11(d)					4500014917 dt 22.12.2017	M/s Gopal Industries, Tarsi	22.12.17	15.12.18	58%	SPM	

12(a)	Bleached Cotton Comber pulp at SPM Hoshangabad	Rs 1994.77	Rs 958.27	0.08 %	4500015441, dt:01.06.2018	M/s Unity pulp and papers, Itarsi	01.06.18	17.12.18	20%	SPM	-
12(b)		Lacs	Lacs	above	4500015442 dt:01.06.2018	M/s M.S Publishers & printers, Pune	01.06.18	17.12.18	0%	SPM	-
12(c)		Rs 199.64	Rs 199.64		4500015440 dt:01.06.2018	M/s Sriman Chemical Pvt. Ltd., Hyderabad	01.06.18	17.12.18	0%	SPM	-
12(d)			\$7,64,483.20		455000888 dt:20.06.2018	M/s Komsco, Korea	20.06.18	01.01.19	0%	SPM	
13	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 8500 MT at IGM, Hyderabad	Rs 51700.59	72651.07	40.52% above	Agreement No XIV-24-BMCB/BMCB/PS/2018/1268 dt:25.08.18	M/s Consolidated Coin Company, New Delhi	25.08.18	10.05.20	17%	CM(TO), IGM-HYD	
14	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 9051MT at IGM, Hyderabad	Rs 55052.01	77360.57	40.52% above	Agreement No XIV-24-BMCB/PS/2018/1279, dt:28.08.18	M/s Mittal Appliances Ltd., Indore	28.08.18	10.05.20	-	CM(TO), IGM-HYD	
15	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 6350MT at IGM, Hyderabad	Rs 38623.39	54274.62	40.52% above	Agreement No XIV-24-BMCB/PS/2018/1289, dt:30.08.18	M/s Jindal Stainless Steelway Ltd., Gurgoan	30.08.18	30.06.20	0%	CM(TO), IGM-HYD	
16	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks for total quantity of 1484.175 MT at IGM, Hyderabad	Rs 12685.52	Rs 12685.52	0%	Contract No. XIV-24/BMCM/MITTAL/REPEAT/PS/2018/1011, Dt:17.07.18	M/s Mittal Appliances Ltd., Indore	07.07.18	31.10.18	50%	CM(TO), IGM-HYD	Repeat Order

17	Procurement of chemical sensitised high cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43 cms of 80 GSM(+/-2.5%), Qty 4,20,000 kgs (+/-5%) at SPP-Hyderabad	889.98 Lacs	810.64 Lacs	-8.91%	4500015145, 23-02-2018 Qty-70,000Kgs	M/s Gemini Graaphics Pvt, Ltd. Bidar	20.06.16	31.03.19	60.74%	PO, SPP- HYD	PO no 4500012412 closed after receipt of 19,809 kgs short closed at 90 MT . Supplies in progress against GST amended PO.
----	--	----------------	----------------	--------	--	--	----------	----------	--------	-----------------	---

  
 Manager (Vig)  
 SPMCIL



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018  
(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

(COST/ REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Manager(Vig)  
SPMCIL

Page 10/19

**भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड**  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

**सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण**

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018  
 (श्रेणी-1: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-1: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	100 MT. Nickel Brass Scissels at IGM-Mumbai	Rs. 391.833 Lacs	Rs.372.500 Lacs	Below 4.72%	Delivery Order No. MSTC/WRO/1 8-19/964 dt 22.06.2018	Consolidated coin company private limited, Faridabad	02.07.18	03.07.18	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	FSS Scrap Scissal (100MTs) at IGM- HYD	Rs. 46 Lacs	Rs.54.525 Lacs	above 18.53%	E Auction No. MSTC/HVD/ INDIA GOVERNMENT MINT /1/HYDERABA D/18- 19/5389 opened on 24.05.2018.	M/s Kanungo Steel,Mumbai,Ind ia.	04.07.18	06.07.18	100%	GM, IGM, Hyd	Shown under process in the previous return, now completed.

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Manager(Vig)  
 भा.प्र.मु.नि.नि.ति

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
**SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110 001.

**सितंबर 2018** को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध /इन्स्ट्रुमेंटेशन/टेलीकम्युनिकेशन/श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /

**CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION**  
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्र. सं./ S. No	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phys. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	129 Unskilled labours at SPM, Hoshangabad	Rs 247.19 Lacs	233.72 Lacs	Below 5.45%	4590007028 dt: 28.04.18	M/s Jain Enterprise s, Hoshangabad	06.05.18	05.05.19	33%	SPM, Hoshangabad	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018.
2	39 Security Personnel at SPM Hoshangabad	Rs 106.98 Lacs	100.67 Lacs	Below 5.65%	4590006943 dt: 03.04.18	M/s Raj Security Force, Bhopal	04.04.18	02.04.18	41%	SPM, Hoshangabad	
3	Maintenance and operation of colony pumps at SPM-Hoshangabad	Rs 105 Lacs	Rs 105 Lacs	-	4580000875 dt: 15.05.18	CPWD Electrical bhopal division, Nirman Bhavan, Bhopal	April, 2018	March 2019	50%	Executive Engineer, CPWD Electrical, Nirman Bhavan, Bhopal	

4	Maintenance and operation colony Electrical Installation at SPM Hoshangabad	Rs 105 Lacs	Rs 105 Lacs	-	4580000908 Dt 07.08.2018	CPWD Electrical bhopal division, Nirman Bhavan, Bhopal	April, 2018	March 2019	50%	Executive Engineer, CPWD Electrical, Nirman Bhavan, Bhopal	
5	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas		159.96 Lacs	1.18% Below	4590005043	M/s. Ex Service man Security Organisation on Bhopal (M.P)	19.07.2016	1 year from 26.07.2016 to 25.07.2017	100%	Manager (HR), BNP, DEWAS	95% payment release
6	Electrification of Railway Siding work at BNP Dewas	Rs 208.84 Lacs	208.84 Lacs	Nil	BNP/W/01/1 3	Western Railway, Ratlam Division	23.11.2017 under planning of western Railway Div	Nil	Nil	DM (IT)- ELECT, BNP, DEWAS	100% payment released as per railway, the work will be completed within 06 months. Preliminary site inspection and route marking has been done by railway's staff and contactor of railway.
7	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas, from 21.08.2017	Rs173.85 Lacs	174.74 Lacs	0.51% Higher	45900006217	M/s Sandhya security force, Bhopal	21.08.2017	1 year from the date of contract. i.e 20.08.2018, extended up to 20.11.2018	85%	Manager(HR), BNP, DEWAS	60% payment released

8	Supply, Installation, Testing and commissioning of Incinerator system alongwith consecutive six year Comprehensive AMC including 1 year warranty at BNP Dewas	Rs 155.34 Lacs	115.89 Lacs	Below 25.39%	4520001248	M/s B.L. Engineering Ahmedabad	27.09.18	Delivery date for supply of Incinerator System is 30.09.2019 & AMC period is up to 30.09.2025 (six year)	DM (IT)-ELECT, BNP, DEWAS	
9	Overhauling & Replacement of Spares for Sehuler Coining Press Type: MRH-150 at IGM-Kolkata.	690000 (Euro)	690000 (Euro)	0%	4550000779 dt: 21.04.17	M/s Schuler Pressen GmbH	April, 2017	October, 2017	Shri Biplab Basak, AM(Materials), IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018
10	AMC for hiring of housekeeping services for the period of one year at ISP Nasik	Rs 71 Lacs	Rs 100.15 Lacs	Above 41 %	P.O No. 4590006356 dt 28.09.2017	M/s Ashtavina yak Enterprises Nasik	01.10.2017	30.09.2018	GM, ISP Nasik	Delivery period of the purchase order extended for additional one month i.e upto 31.10.2018
11	SITC for Augmentation power distribution transformer at ISP-Nashik	Rs 209 Lacs	Rs 188.55 Lacs	Below 9.78%	P.O No. 4520001243 dt 06.09.2018	M/s Digvijay Industries Aurangabad	06.09.2018	13.05.2019	GM, ISP Nasik	

12	Service Contracts at CNP Nashik	-	100.39 Lacs	Nil	The agreement is finalized for further period of 10 years Dtd 09.03.2011	Carriage Worksho p Central Rly Matunga, Mumbai	Apr-18	31.03.19 (9th year of 10 Yr. Agreement (2011- 2020)	54%	Nil	Agreement between CNP and Central Railway is finalised onb 09.03.2011 for the period 2010-2020 and as per agreement clause 3.1 due maintenance charges for 2017- 18.Shown in Tender Cost
13	Hiring of Vehicles for official use in Corporate Office		As per work order 172.82 lacs	NIL	SPMCIL/HQ 36/07/2430 dt 27.07.2017	M/s Amar Tourist	01.08.17	31.07.20	36.11%	Mr Prakash Kumar, DM(HR)	Nil

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
Manager(Vig)  
शा.प्र.मु.नि.नि.ति

Page 15/19

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
 16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
**सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण**

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (क़ 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

कम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % व्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पक्षित मौनिकरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

भ.प्र.मु.नि.लि.  
 Manager(Vig)

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.  
सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018  
श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

कम सं 5. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुभूती का मूल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of completion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी /
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Rendering consultancy services for pre- feasibility study report and framing of preliminary estimate for construction of state of art corporate office for SPMCIL	25 Lakhs	16.17Lakhs	35.28%	NM/220/II/ 46/2012- Pur/507	Mathur Ugam & Associates	26.06.2012	27.09.2012	90% complete	Rajkumar R Off(M), IGM-Noida	Procurem ent taken for CTE Type Inspectio n during the year 2018
2	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM Hoshangabad	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1, 086.75 Lakhs	Above 62.05%	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	Procurem ent taken for CTE Type Inspection during the year 2018

संशोधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Manager(Vig)  
मा.प्र.मु.नि.नि.लि



भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018

श्रेणी III : सार्वजनिक कार्य (कू दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्र.सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निर्दिष्ट लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % या ऊपर या उससे ज्यादा / above /below Sch. Of rates applicable	समाप्ति सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य पूर्णता की तिथि / Date of completion	प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Horticulture work at SPM-Hoshangabad Colony	Rs. 60.52 Lacs	Rs 60.52 Lacs	-	PO NO 458000749	CPWD	01.8.17	Actual completion on 30.06.18 as per po	92.00%	S.Palani Kumar, SPM Hoshangabad	
2	Annual Maintenance of Horticulture at Bank Note Press, Dewas During 2017-18	Rs 78.67 Lacs	78.67 Lacs	Nil	PO NO 4580000842 Dt 23.02.2018	CPWD	16.1.18	24.2.19	50% (Approx)-	AM(TO)-civil Dewas	Regular Maintenance is under process
3	Horticulture facility development works at IGM, Noida & Sec-1 Township at Noida	Rs 10.79 Lacs	-	-	A/A & E/S vide letter No. NM/CPWD/2018-19/19/1048 Dt 29.09.2018	CPWD Horticulture Division-V	-	60 Days for development & then 5 months for maintenance	0.00%	DD(Holt) CPWD, New Delhi	AA&ES conveyed to CPWD. Exact date of commencement and completion will be intimated after receipt of award details from CPWD.

  
Manager (Vig)  
SPMCIL

भारत प्रतिमुक्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
16<sup>th</sup> फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जयपुर, नई दिल्ली-110001  
16<sup>th</sup> Floor, Jawahar Vapara Bhawan, Jaipur, New Delhi - 110 001.

सितंबर 2018 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING SEP 2018  
श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (वैद्यकीय मूल्य के तहत अंतर्गत) / CATEGORY III : SUPPLY OF MEDICINES (Largest value contracts)

क्र.सं.	कार्यों एवं स्थानों के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुबंध का मूल्य % या अधिक / above /below Sch. Of rates applicable	समागति सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वैयक्तिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	
1(a)	Procurement of Medicines at IGM-Kolkata	9.88 Lacs	4.39 Lacs	-9.63%	4500015349 Dt 03.05.2018	M/s Emami Frank Ross Ltd	May, 2018	July, 2018	-	Shri Biplob Basak AM(materials) & CPSCO	
1(b)			3.20 Lacs		4500015351 Dt 03.05.2018	M/s Aritra Distributors	May, 2018	July, 2018	81.67%	Shri Biplob Basak AM(materials) & CPSCO	
1(c)			1.33 Lacs		4500015350 Dt 03.05.2018	M/s Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	May, 2018	July, 2018	-	Shri Biplob Basak AM(materials) & CPSCO	
2	Supply of medicines at IGM-H	1.37 Lacs	1.15 Lacs	Below 16.06%	4710001771 Dated 26.07.2018	M/s Raghavendra Pharmacy, Secunderabad	26.07.18	25.08.18	100%	CM(HR) IGM-H	
3	Supplies of Medicines at SPP-Hyderabad	0.81 Lacs	0.6 Lacs	Below 25%	4580000884 dated 13.06.2018	The chief Medical officer Govt Medical Stores Dep, S.R Nagar, Hyderabad	13.06.18	20.07.18	100%		Supplies in progress
4	Annual Contract for Medicines (PROP. & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs 10.00 Lacs	Rs 10.00 Lacs	NA	PO No. 4500015192 dtd 13.03.2018	M/s Satyam Medical Stores	21.03.18	20.03.19	62.43%	IGM, Mumbai	Quantity indented as & when required basis

संबंधित प्रतिक्रिया में यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित सेवाओं के अनुसार सभी कार्य/खरीद/व्ययों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

  
Manager(Vig)  
SPMCIL