

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2018

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/ CATEGORY-I : CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non- structural repairing of building nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs	NA	4580000287 dated 19.12.14	M/s Executive Engineer, Public Works Special, Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	Mr SHEKHAR Kr MEENA, AM(T), IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 3119.92 Lacs (Initial)	Rs. 4486.44 Lacs (Revised cost)	68.14% higher	16/EE/ICD- II/2015-16	CPWD	22.09.15	31.05.17	99% approx	AGM BNP, Dewas	BMS WORK IS GOING TO START BY 07.04.20 18

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL

22/01/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018

(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : TURNKEY WORKS CONTRACT (Rs 5.00cr and above)

क्रम S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Supply installation Testing and commissioning of computer to intaglio plate making technology system on turnkey basis at CNP Nashik	2075 lakhs	2119 Lakhs	Above 2.1%	455000076 3/18.03.20 17	M/s cattaneo Meccanica Spa, Italia	18.03.17	05.10.17	0%	Plate Making Section under Chief Manager(TO)	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
2	supply installation Testing and commissioning of VRV system AIR	187 lakhs	Rs 179.6 lakhs	Below 3.96%	1.PO No. 452000103 4Dated 08.06.2017	M/s Archinova Design Pvt Ltd. Hyderabad	01.06.17	30.09.17	98%	DM (TO), (T.O)/C Maint	

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

S. Shekhar
22/09/17
Dy CVO
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018
(श्रेणी-I: मंडार एवं कय रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I : STORES & PURCHASE (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (a)	Supply of 46000 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	1.26%	54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3419 dtd. 07.09.15	M/s SAIL (27,600 MT)	Sept'15	Jan'17	100.00%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
1 (b)					54/GT-302 (14- 15)/60000058 02/3420 dtd. 07.09.15	M/s JSSL (18,400 MT)	Sept'15	Jan'17	96.53%	AM (Material s) & CPSO, IGM, Kolkata	

Sehoo
23/04/18

2	Supply of 11,500 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 12407.75 Lacs	Rs. 12564.54 Lacs	1.26%	54/GT-302(14-15)/60000058 02 dtd. 27.03.15	Ms. SAIL (6,900 MT) Ms. JSSL (4,600 MT)	July'17 July,17	Sep'17 Sep,17	77.3% 93.63%	AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
3	Supply of 10,250 MT of FSS coils at IGM, Kolkata	Rs. 11060.00 Lacs	Rs. 11198.83 Lacs	1.25%	54/GT-48(15-16)/60000061 69 dtd. 18.11.15	Ms. SAIL (5,125 MT) Ms. JSSL (5,125 MT)	May, 2017 May 2017	-	84.61% 77.89%	AM(Mate rials) & CPSO, IGM, Kolkata	
4	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro 1285752.	Euro 8,50,000/- (Rs 553.35 Lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FR N/SOI/2010/O verhauling dated 09.03.12	M/s KBA-NotaSys Switzerland	23.03.12	31.01.13	90.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	10% payment pending
5	Spares for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 1,349,027. 40(Rs109 8.54 Lacs)	Euro 1,349,027. 04(Rs 1081.11)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys,S,A Switzerland	31.08.13	30.11.13	100.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	a) 10% payment to be released. b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
6(a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 94164.47 Lacs	Rs. 26833.08 Lacs	-14.51%	IGM- M/ICB/NB COILS/AL/201 5/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17	92.40%	GM, IGM, Mumbai	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016
6(b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata		Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M/ICB/NB COILS/GMS/2 015/1796 DT 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited, Rewari	11.12.15	31.08.17	102.48%		

23/01/18

6 (c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	Rs. 26833.08 Lacs		IGM- M/ICB/NB COILS/RMI/20 15/1917 DT 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	23.12.15	31.08.17	100.43%	
6(d)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	0%	IGM- M/ICB/NB/COI LS/GMS/2017 //358 dt.24.11.17	Gupta Metal Sheets , Rewari, Haryana	Jan, 2018		40.28%	GM, IGM, Mumbai
6(e)	Procurement of 1500MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata	6708.27 Lacs	0%	IGM- M/ICB/NB/COI LS/Repeat order/RMI/20 17/1310/358 dt.16.10.17	M/s Rashtriya Metal Industries Limited, Mumbai	17-Oct	28.02.2018	92.83%	GM, IGM, Mumbai
7	Procurement of 825 MT (137.50 mpcs) Rs. 5 NiBr Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3770.60 Lacs	0%	Repeat Order No. NM/220//55/ 2017-Pur/dt 23.09.2017	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.11.2017	28.02.2018	100.00%	Officer (M), IGM, Noida Repeat Order against original Agreement No. NM/220//37/20 16-Pur(MAL) dt.06.06.2016.
8	Supply of 900 MT cylindered Mould Multi-Toner Water Marked High Rag content specially sized passport paper with Ashoka pillar water mark at ISP, Nashik.	Rs. 1919 Lacs , Euro 2,061,000,(Rs 1949.63 Lacs)	Above 1.5%.	PO No. 4550000601 dated 09.02.2016.	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	20.03.16	20.02.17	100%	a) Exercising of Option clause for total QTY, Delivery period & Financial implication.

SPehros
23/01/17

9(a)	Amendment no 72/2016 to exercising option clause of 225 MT Total Qty 1125 MT at ISP Nashik.	Rs 519 Lacs	Euro=5,15,250(Rs518.25)	Below 0.1%	PO No. 4550000601 dated 09.02.2016.	M/s P T Pura barutama, Indonesia.	NA	30.11.2017	100%	GM, ISP	b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
9(b)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik	Rs. 1122 Lacs	359.70 Lacs	0%	LOI No.10783-PR 01(HAUV/2016) dt.13.03.2017	M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	14.4.17	14.9.17	100%	GM, ISP	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018.
10	Passport cover material at ISP, Nashik	Rs. 2664.90 Lacs	Rs. 762.30 Lacs	0%	PO No 4500013615dt .01.03.2017	M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	13.3.17	14.08.17	100%	GM, ISP	
11	Supply of 600MT(+/-1%) Sensitised Dandy Roll all Over Ashoka Pillar water marked Gummed and Supercalendered Security paper at ISP Nashik.	Rs 2361.15 Lacs	Rs 3075.30 Lacs	Above 15.4%	PO No. 4500012146 dated 13.04.16	M/s Teknxt International, Maharashtra	15.06.2015	15.11.17	99%	GM, ISP	NIL
			USD 2337600 Rs2114.03 Lacs)	Below 10.4%	PO No. 450000790 dated 22.05.17	M/s PT Pura barutama, Indonesia	22.05.2017	06.10.2017	100%	GM, ISP	NIL

Sachin
23/01/18

12	Supply of Re-inforced Tear and Water Resistant paper 100MT at ISP Nashik.	Rs598.1 Lacs	Rs652 Lacs	Above 9%	PO No. 4500013391 dated 17.01.17	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	17.01.2017	23.10.2017	100%	GM, ISP	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
13(a)	Cotton Comber	Rs 7069.23 Lacs	Rs7673.4 Lacs	8.55 % above	45500014913, dt 22.12.2017	M/s Akshat Cotspin Pvt Ltd., Howrah	22.12.2017	15.12.2017	31%	SPM	
13(b)					4500014914 dt 22.12.2017	M/s General Hardware Co., Howrah	22.12.2017	15.12.2017	22%	SPM	
13(c)					4500014916 dt 22.12.2017	M/s Siddharth, Bhopal	22.12.2017	15.12.2017	25%	SPM	
13(d)					4500014917 dt 22.12.2017	M/s Gopal Industries, Itarsi	22.12.2017	15.12.2017	1%	SPM	
14	Purchase of RS 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	9027.36 Lacs	9027.36 Lacs	0	Agreement No XIV-24-BMCB/OPTIO N/PS/2017/19 38, dt:14.09.17	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	01.10.2017	28.02.2017	75%	GM, IGM-HYD	Option Clause exercised for 25% of original Supplies as per earlier order.
15	Purchase of Rs 10/-Bi- Metallic composite coin Blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 902.73 Lacs	Rs. 902.73 Lacs	0	Agreement No XIV-24-BMCB/3c/ps/2 017/2167 dt:11.10.17	M/s Consolidated Coin Coompany	11.10.17	31.12.17	100%	GM, IGM-HYD	

Sehroy
23/01/18

16	Procurement of chemical Sensitised high cotton rag content water mark impressed stamp paper in reel width 43 cms of 80 GSM(+/-2.5%), Qty 4,20,000 kgs (+/-5%) at SPP-Hyderabad	889.98 Lacs	810.64 Lacs	-8.91%	4500012412, 20-06-2016	M/s Gemini Graaphics Pvt, Ltd. Bidar	30.06.201 6	31.03.201 9	61%	PO, SPP- HYD	a. Short Closed at 90 MT Supplies in progress b . Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2017.
----	--	----------------	----------------	--------	---------------------------	--	----------------	----------------	-----	-----------------	--

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Sachin
Dy CVO 23/04/18
SPMCIL

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
(COST/REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मौल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
SPMCIL

Shah
23/04/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018
(श्रेणी-I: माल/स्कैप/भूमि की बिक्री : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-I: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्यो एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	150 MT Nickel Brass Scissels at IGM-Mumbai	Rs. 519 Lacs	Rs. 520.5 Lacs	Above 0.29%	Delivery Order No. MSTC/WRO/1 7-18/2890 dt 05.02.2018	Consolidated coin company private limited, Faridabad	07.02.201 8	20.02.201 8	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	Ni. Brass Scrap Scissal (100MTs) at IGM- HYD	Rs. 418.7 Lacs	Rs. 378.5 Lacs	-9.60%	E Auction No. MSTC/HYD/ IGM/19/HYD/ 2017- 18/28795, opened on 08.03.2018.	M/s Consolidated coin company private limited,	-	-	0%	GM, IGM, Hyd	Under Process EMD & SD value received

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निष्पक्षित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
23/04/18
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबध / इन्सट्रुमेंटेशन / टेलीकम्युनिकेशन / श्रम शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्र.सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rate contract extension one year.	NIL	SPMCIL/IT/25/10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.17	30.06.18	75%	DGM (IT), Corporate Office	a) SAP certified manpower on need basis Extension one year b) Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2016

seen
23/04/18

2	Electrical works of Bldg Nos. 4,6,7,9 & 11 (In Parel Township for CISF Accommodation) at IGM Mumbai.	105.85	105.85(wit hout service tax)	NIL	4580000288 dt: 19.12.14	M/s Executive Engineer Central Mumbai Electrical Division PWD Worli	19.12.14	30.04.15	PO Short Closed	IGM, Mumbai	
3	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas	161.87 Lacs	159.96 Lacs	1.18% Below	4590005043	M/s. Ex Service man Security Organisation Bhopal (M.P)	19.07.2016	1 year from 26.07.2016 to 25.07.2017	100%	DM (HR), BNP, DEWAS	95% payment release

526003
23/04/18

4	Electrification of Railway Siding work at BNP Dewas	208.84 Lacs	208.84 Lacs	Nil	BNP/W/01/1/3	Western Railway, Ratlam Division	23.11.2017 under planning of western Railway Div	Nil	Nil	DM (IT)-ELECT, BNP, DEWAS	Plan & estimation cost 2% release & 33 % of total cost released. However, letter received from indian railway regarding Finalization of tender from there end and now they have requested for release the balance payment
5	Outsourcing of 145 persons for BNP Factory Dewas, from 21.08.2017	173.85 Lacs	174.74 Lacs	0.51% Higher	45900006217	M/s Ex Sandhya security force, Bhopal	21.08.2017	1 year from the date of contract. i.e 20.08.2018	75%	DM (HR), BNP, DEWAS	32% payment released
6	Overhauling & Replacement of Spares for Sehuler Coining Press Type: MRH-150 at IGM-Kolkata.	690000 (Euro)	690000 (Euro)	0%	4550000779 dt: 21.04.17	M/s Schuler Pressen Gmbh	April, 2017	October, 2017	-	AM(Mat erials), IGM, Kolkata	Procurement taken for CTE Type Inspection during the year 2018.

Silkehoj
23/04/17

7	AMC for hiring of housekeeping services for the period of one year at ISP Nasik	71 Lacs	100.15 Lacs	Above 41 %	P.O No. 4590006356 dt 28.09.2017	M/s Ashtavina yak Enterprises Nasik	01.10.2017	30.09.2018	50%	GM, ISP Nasik	
8	Hiring of Vehicles for official use in Corporate Office		As per work order 172.82 Lacs	NIL	SPMCIL/HQ/ 36/07/2430 dt 27.07.2017	M/s Amar Tourist	01.08.17	31.07.20	22.22%	Mr Prakash Kumar, DM(HR)	Nil

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Sreehar
Dy CVO
23/04/18
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018
श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO
भा.प्र.मु.मु.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	Rendering consultancy services for pre- feasibility study report and framing of preliminary estimate for construction of state of art corporate office for SPMCIL	25 Lakhs	16.17 Lakhs	35.28%	NM/220/II/ 46/2012- Pur/507	Mathur Ugam & Associates	26.06.2012	27.09.2012	90% complete d	Rajkumar R Off(M), IGM-Noida	Procure ment taken for CTE Type Inspectio n during the year 2018.
2	Consultancy Services for two new Paper Machine at SPM	Rs 670.64 Lakhs	Rs 1, 086.75 Lakhs	Above 62.05%	459000513 6 dated 13.08.16	M/s DCPL, Kolkata	08.08.2016	07.10.2019	5%	SPM, Ho.	Procure ment taken for CTE Type Inspectio n during the year 2018.

5062
23/01/18

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

Dy CVO

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

Sachin
23/01/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018
श्रेणी III : बागवानी कार्य (रू दस लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	M/o Garden area attached to Residential and Non Residential at SPM, Hoshangabad during 2017-18. SH: Complete maintenance of garden.	Rs. 50.11 Lacs	Rs 49.57 Lacs	1.08% below	08/DDH/HDB /2017-18	Sh Virender Kumar	01.8.17	31.7.18	10	11	Sh K. P. Singh, ADH, Hort. Sub Div., CPWD, Bhopal Sh. Devendra Kumar Yadav, SOGH CPWD, Bhopal Mo. 8120209443
2	Annual Maintenance of Horticulture at Bank Note Press, Dewas During 2017-18	78.67 Lacs	78.67 Lacs	Nil	4580000842 dt 23.02.2018	CPWD	16.01.2018	24.02.2019	21.00%	AM (TO)-(Civil), BNP-D	Regular Maintenance is under process

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

SPCIL
DY CVO
SPM/CIL
23/04/18

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING March 2018
श्रेणी III: दवाओं की आपूर्ति (सर्वाधिक मूल्य के चार अनुबंध) / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं.	कार्यों एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल्य % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	.6.	7	8	9	10	11	
1	Annual Contract for Medicines (PROP. & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs 6.00 Lacs	Rs 6.00 Lacs	NA	28/0044/P&S/2017 dt:19.04.2017	M/s Satyam Medical Stores	21.04.17	20.03.18	100.00%	IGM, Mumbai	Quantity indented as & when required basis

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR.

Dy CVO
SPMCIL

23/01/18