

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.

(श्रेणी-1: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुशुची का मोल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accomodation at IGM, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)	-	4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	95%	GM, IGM, Mumbai	
2	Construction of new ink factory building at BNP, Dewas	Rs. 2667.93 Lacs	Rs. 2279.89 Lacs	14.5% lower	16/EE/ICD-II/2015-16	CPWD	22.09.15	25.09.16	25%	BNP, Dewas	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकत-आधिकारी
मा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110 001.

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.
(श्रेणी-I: टर्नकी कार्य अनुबंध रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: TURNKEY WORKS CONTRACT (RS 5.00cr and above)

S. No.	Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above / below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की तिनांक / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एच सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply, Fabrication, installation, testing, commissioning & training on Turnkey basis of precision air conditioning equipment at IGM, Mumbai	Rs 25 Lacs	Rs 13.14 Lacs	-	4520000660 dated 10.09.15	M/s GEA Ecoflex India Pvt Ltd	10.09.15	15.10.15	100%	IGM, MUMBAI	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.लि

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.

(श्रेणी-I: मंडार एवं कय ऊ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: STORES & PURCHASE (Rs 5,00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चिदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौलिक या कम / % ज्यादा / above / below Sch. Of rates applicable	समाप्ति सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / P.W. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (a)	Supply of 46000 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 49,631 Lacs	Rs. 50,258.16 Lacs	-	LOI no. 54/GT-302 (14-Kolkata) 15//600000580 2/3419 dtd. 07.09.15 (27600 MT)	M/s SAIL IISCO House, Kolkata	Sept'15	Dec'16	40.74%	DM (P&S), IGM, Kolkata	
1 (b)					LOI no. 54/GT-302 (14-Steelway) 15//600000580 2/3420 dtd. 07.09.15 (18400 MT)	M/s JSL Stainless Ltd., Gurgaon	Sept'15	Dec'16	39.02%	DM (P&S), IGM, Kolkata	
2	Oil Hydraulic Hobbing Press (Model EP1250/50 & EP25000/50) - 3 machines with spare parts and consumables at IGM, Kolkata	Rs. 3839.42 Lacs	Rs. 2283.09 Lacs		LOI no. 54/GT-156 (14-Keisselbach) 15//600000478 2/1518 dtd. 09.04.15	Sack & Maschinenfabrik GmbH, Germany	Apr'15	Nov'15	50%	DM (P&S), IGM, Kolkata	Installation pending.

210

210

3	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p/Pur chase/Online/ 1/08/GT dated 6 th May 2010	M/s KBA Giori, Switzerland	06.05.10	05.05.11	95% FAC pending	CM (TO), BNP, DEWAS	Payment is in Euro
4	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro (= Rs. 553 1285752 lacs)	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 lacs)	33.90% below SOI/2010/Overhauling dated 09.03.12	72/BNP/P/FRN/ SOI/2010/Overhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	23.03.12	31.01.13	90.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	Spare for Overhauling of Super Orlof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	Euro 1,370,784 (= Rs. 1,081 lacs)	Euro 1,349,027/- (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys, Switzerland	31.08.13	30.11.13	96.00%	CM (TO), BNP, DEWAS	Payment is in Euro
6	Modification/Upgradation of leibinger numbering boxes at BNP, Dewas	Rs 720 lakhs	Rs. 687.19 lacs	4550000432, Feb., 2015	M/s Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Germany	09.02.15	31.12.15	100%	Manager (TO), BNP, DEWAS		
7	2400 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai	Rs. 12,305.82 lacs	Rs. 13,522.34 lacs	LO No. XVI-1/Nl.Br. Coin Blanks/154/Coil n/2015 dated 03.02.15	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	03.02.15	30.04.16	95.27%	GM, IGM, Mumbai		
8	Procurement of Laser Engraving Machine at IGM, Mumbai	Rs. 824 lacs	Rs. 349.59 lacs (Euro 494130.00)	4550000443 dated 13.03.15	M/s Lasertechnik GmbH	13.03.15	04.08.15	100.00%	GM, IGM, Mumbai	Machine arrived on 09.09.15, site preparation & placement of machine under progress	
9 (a)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 94164.47 lacs	Rs. 26833.08 lacs	IGM-M/ICB/NB COILS/AL/2015/1769 DT 10.12.15	M/s Arcotech Limited, Rewari	10.12.15	31.08.17	21.49%	GM, IGM, Mumbai		


 CVO
 29/11
 Conf. B

9 (b)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 26833.08 Lacs	IGM-M/ICB/NB COILS/GMS/201 5/1796 DT Rewari 11.12.15	M/s Gupta Metal Sheets Limited,	11.12.15	31.08.17	34.64%	
9 (c)	Procurement of 6000 MT NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai	Rs. 26833.08 Lacs	IGM-M/ICB/NB COILS/RMI/201 5/1917 DT Mumbai 23.12.15	M/s Rashtriya Metal Industries Limited,	23.12.15	31.08.17	25.28%	
10	Procurement of 3979.50 MT (1050 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 6120.05 Lacs	LOI NM/220/I/23/2 014- PUR (SAIL)/2110 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi	11.11.14	13.02.16	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
11	Procurement of 994.875 MT (262.50 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 1508.75 Lacs	option order No. NM/220/I/23/2015- PUR /2229 dt.18.01.16	M/s SAIL, New Delhi	18.01.16	17.04.16	90.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
12	Procurement of 3734.50 MT (770 Mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 5743.26 Lacs	LOI NM/220/I/23/2 014- PUR (SAIL)/2112 dt.11.11.14	M/s SAIL, New Delhi	11.11.14	13.02.16	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
13	Procurement of 933.625 MT (192.50 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 1415.86 Lacs	option order No. NM/220/I/23/2015- PUR /2231 dt.18.01.16	M/s SAIL, New Delhi	18.01.16	17.04.16	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida
14	Procurement of 426.38 MT (112.50 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 646.60 Lacs	option order No. NM/220/I/23/2015- PUR /2230 dt.18.01.16	M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon	18.01.16	02.03.16	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida


 CNO

Conf 4

6/10

- 4 -

15	Procurement of 400.125 MT (82.50 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 606.80 Lacs	Rs. 606.80 Lacs	-	option order No. NM/220/I/24/2015- PUR Gurgaon /2232 dt.18.01.16	M/s JSL Steelway Ltd.,	Stainless 18.01.16	02.03.16	100.00%	Officer (Purchase agreement no..), IGM, Noida	option order of NM/220/I/24/2014- PUR (JSSL) dt.01.12.14
16	Procurement of 3183.60 MT (840 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4896.30 Lacs	Rs. 4828.01 Lacs	-	LOI NM/220/I/38/2016- PUR Gurgaon (JSSL)/2596 dt.04.03.16	M/s JSL Steelway Ltd.,	Stainless 04.03.16	03.07.17	0.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
17	Procurement of 3201 MT (660 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 4922.79 Lacs	Rs. 4854.40 Lacs	-	LOI NM/220/I/39/2016- PUR Gurgaon (JSSL)/2597 dt.04.03.16	M/s JSL Steelway Ltd.,	Stainless 04.03.16	03.02.17	0.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
18	Procurement of 2122.40 MT (660 mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3264.02 Lacs	Rs. 3218.67 Lacs	-	LOI NM/220/I/38/2016- PUR (SAIL)/2594 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.07.17	0.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
19	Procurement of 2134 MT (440 mpcs) Re. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 3281.86 Lacs	Rs. 3236.27 Lacs	-	LOI NM/220/I/39/2016- PUR (SAIL)/2595 dt.04.03.16	M/s SAIL, New Delhi	04.03.16	03.02.17	0.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Main order
20	Supply of 90 MT cylindered Mould Multi-Toner Water Marked High Rag content specially sized passport paper with Ashoka pillar water mark at ISP, Nashik	Rs. 1919 Lacs	Euro 2,061,000	-	PO 455000601 dated 09.02.2016	M/s P T barutama, Indonesia.	Pura 20.03.16	20.02.17	5%	ISP	Payment is in Euro
21	120 MT of Tear & Water Resistant Paper at ISP, Nashik	Rs. 754.04 Lacs	Rs. 732.07 lacs	-	PO 4500010823 dated 01.08.15	M/s Infinity Security Ltd., Hyderabad	16.06.15	03.06.16	75%	ISP	

6117

6117

6117

22	Supply of 210 MT sensitised Dandy Roll all over Ashoka Pillar Water Marked Gummed and Supercalendered Security Paper at ISP, Nashik.	Rs. 1105 Lacs	USD 818160.04	PO 4550000614 dated 19.03.2016	No. M/s Tullis Russell Ltd,	12.04.16	20.05.16	0%	ISP	Payment is in USD
23	Supply of 90 MT sensitised Dandy Roll all over Ashoka Pillar Water Marked Gummed and Supercalendered Security Paper at ISP, Nashik.	USD 350640		PO 4550000611 dated 17.03.2016	No. M/s P T Pura barutama, Indonesia.	24.03.16	20.05.16	0%	ISP	Payment is in USD
24 (a)	Heat Activated Ultra Violet Film at ISP, Nashik	Rs. 3270 Lacs	Rs. 761.61 Lacs	PO 4550000528 dated 08.09.15	No. M/s Trautwein GmbH & Co., Germany	17.10.15	17.04.16	50%	ISP	
24 (b)		Rs. 1616.14 Lacs		PO 4500010989 dated 08.09.15	No. M/s Advance Print Technologies, Dadra & Nagar Haveli	17.09.15	17.04.16	86%	ISP	
25 (a)	Supply of Cotton Comber at SPM, Hoshangabad	Rs. 10,800 Lacs	Rs. 9,896.92 Lacs	No. C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010390 dt 26.05.15	20 M/s PD Shek Sarayi trading Co Pvt Ltd., Mumbai	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	46%	PO, SPM	
25 (b)				No. C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010374 dt 22.05.15	20 M/s Gopal Industries, Itarsi	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	46%	PO, SPM	
25 (c)				No. C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010391 dt 26.05.15	20 M/s General Hardware Co., Kolkata	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	46%	PO, SPM	
25 (d)				No. C/CT/GT/06/20 14-15/P.O. No.4500010392 dt 26.05.15	20 M/s Rakshaks Enterprises, Coimbatore	01.05.15	29.02.16 Extended to 30.11.16	100%	PO, SPM	


 CEO

— can be (5) —

515

26	Upgradation of existing leibinger numbering boxes to new pattern at CNP, Nashik	Euro 1473452.5	Euro 1366635		4550000424	dt M/s Paul GmbH & Co. KG, Germany	23.01.15	31.12.15	100%	CNP, Nashik	
27	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 35,559	Rs. 1156.59	0.78% above	Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/20	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	09.01.15	08.04.16	97%	GM, IGM, Hyd	
28	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992	Rs. 36109	21.49 below	Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/20	M/s Mittal Appliance Limited, Indore	02.03.16	30.11.17	0%	GM, IGM, Hyd	
29	Purchase of Rs. 10 Bi-metallic Composite Coin blanks at IGM, Hyderabad	Rs. 45992	Rs. 36109	21.49 below	Agreement No. XIV-24/BMCB/PS/20	M/s Consolidated Coin Company Pvt. Ltd., Delhi	02.03.16	30.11.17	17%	GM, IGM, Hyd	
30	Overhauling and upgradation of packaging lines at IGM, Hyderabad	Rs. 853.66			PO No. 4550000535 dated 23.07.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	19.12.15	06.07.16	0%	M (T), IGM, Hyd	
31	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Puff Board Super finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards	Rs. 686.72	Rs. 607.60	-	No. 45800009600 dt 28.01.15	M/s Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.01.17	63.50%	PO, SPP	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
मा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016

(श्रेणी-I: पी पी पी : सार्वजनिक सहकारिता (लागत/राजस्व मूल्य) : ₹ 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
(COST/REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता/ Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
मा.प्र.मु.नि.ति.सि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.
 [श्रेणी-1: माल/स्कैप/गुनि की बिक्री : रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा] / CATEGORY-1 : SALE OF GOODS /SCRAP/ LAND (Rs 5.00cr and above)

कम सं 5. No.	कार्य एवं स्थान के नाम /Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निविदा लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं/ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक/ Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति %/ Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E-Auction through M/s MSTC for 600 MT FSS Scrap Scissel by IGM, Hyderabad	Rs. 228 Lacs	Rs. 206.99 Lacs	-9.21%	Auction No. MSTC- VZG/IGM/8/H YD/15- 16/10544 opened on 29.10.15	M/s Sainath Metals & Alloys (P) Ltd.	07.12.15	05.01.16	100%	GM, IGM, Hyd	
2	E-Auction through M/s MSTC for 225 MT NB Scissel by IGM, Hyderabad	Rs. 663.75 Lacs	Rs. 600.75 Lacs	-9.49%	Auction No. MSTC- VZG/IGM/10/ HYD/15- 16/16943 opened on 16.02.15	M/s Consolidated Coin Company, Faridabad.	12.03.16	in progress	56%	GM, IGM, Hyd	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 भा.प्र.मु.नि.नि.ति

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल/यांत्रिक कार्य/सेवा अनुबंध / इन्स्ट्रुमेंटेशन / टेलीकम्युनिकेशन/अन्य शक्ति आपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /
 STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.

CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS including ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
/MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्रम सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौलिक % ज्यादा या कम / % above/below Sch. Of rates applicable	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Engagement of an agency to provide SAP certified manpower on need basis	Rs. 240 Lacs	Rs. 485 Lacs	---	SPMCIL/IT/25 /10/Vol-III/01 dated 30.06.15	ATOS India Pvt. Ltd.	01.07.15	30.06.17	38%	GM (IT), Corporate Office	SAP certified manpower on need basis
2	Electrical works of bldg nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 105.85 Lacs	Rs. 105.85 Lacs (without ST)	-	4580000288 dated 19.12.14	EE, CMED, PWD, Worli	19.12.14	30.04.15	95%	GM, IGM, Mumbai	
3	Overhauling and repairing of Bosch packaging line at IGM, Mumbai - 2 Nos.	Euro 4,55,000	Rs. 660 Lacs	-	4550000456 dated 22.04.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	22.04.15	30.11.15	40%	GM, IGM, Mumbai	upgradation work in progress

CND

GMD

4	Overhauling and refurbishing of Coining Presses at IGM, Mumbai	Euro 4,70,214	Rs. 407 Lacs	-	4550000459 dated 08.05.15	M/s Schuler Presen GmbH & Co.	08.05.15	30.11.15	0%	GM, IGM, Mumbai	Refurbishing parts received. Work scheduled from 03.04.16 to 20.04.16
5	Overhauling and upgradation of existing Scan Coin Counting and packaging line at IGM, Mumbai - 1 no	Euro 3,67,000	Rs. 258 Lacs	-	4550000451 dated 11.04.15	M/s Scan Coin AB	11.04.15	31.10.15 (Extended up to 31.01.16)	0%	DM (T), IGM, Mumbai	overhauling parts and spares received. Work scheduled from 11.04.16 to 06.05.16
6	Universal Model 360 High Speed Coin Counter at IGM, Kolkata	USD 4,71,740.80 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)	USD 2,83,500 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)	-	PO No. 4550000588 dated 17.11.15	M/s Universal Machine Company	Nov'15	June'16 (within 6 to 7 months from the date of LC)	0%	DM (P&S), IGMK	


 CVO/11

— Revdly ③ —

7	Overhauling, replacement, up-gradation the module of packaging line at IGM, Kolkata	Euro 9,12,000 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)	Euro 8,30,000 (FOB Cost of goods & charges of installation & commissioning)		Contract No. 54/T-298 (14-15)/4336 dated 17.11.15	M/s Robert Bosch Packaging Technology BV	Nov'15	June'16 (within 6 to 7 months from the date of LC)	0%	DM (P&S), IGMK	
---	---	---	---	--	---	--	--------	--	----	----------------	--

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निम्नलिखित प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि

14/11/16

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.

श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (रु 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारम्भ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निधारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में
 उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as
 per the prescribed monetary limit have been included in the QPR


 मुख्य सतकता अधिकारी
 मा.प्र.मु.नि.मि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)											
क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple-tion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1	ERP implemmentatio n, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 04-09 17-Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85% (65% implemen ted and 95% AMC support)	GM (IT), CHO, Delhi	Implement ation Project closure activities are in progress & AMC support in progress	
2	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19/54/R&D /NPM/Cons Kolkata ultant dated 01.03.11	M/s DCPL, 11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 26.08.16)	98%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अन्दर सभी कार्य / गतिविध / समझौते 01.03.11 तक पूर्ण हो चुके हैं।

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
मा.प्र.मु.नि.नि.लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा युदा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2016

श्रेणी III : बागवानी कार्य(कूट दस्त, लकड़ या उखरी या अन्य) / CATEGORY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)

अनुभाग III : वन्यजाने कार्य/केंद्र से लागू या उससे ज्यादा / CATEOGRY III: HORTICULTURE WORKS (Rs. 10 Lacs & above)											
क्र.सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निर्दिष्ट लागत / Tend. Cost	अनुयोजी का मूल्य % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates	संज्ञांक सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progre ss in %	ई एस सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Green Belt Development at IGM, Mumbai	RS 12 Lacs	Rs 11.97 Lacs	-	4500006556 dt 13.11.13	M/s Nari Senn Agro Pvt. Ltd.	13.11.13	30.01.14 upto 30.01.15.	60.00%	IGM, Mumbai	The agency has discontinued services from 28.07.14 and failed to complete the contract as per PO.
2	Disposal of Ink Sludge Waste at BNP, Dewas	Rs. 67.50 lacs	Rs. 93.75 Lacs	38.88% above	4590001091	M/s Rajratan Technique & Technology Pvt. Ltd., Indore	27.06.13	31.12.16	100.00%	EE, BNP, Dewas	
3	Annual Maintenance of existing gardens, trees, plants, lawns & horticulture works in ISP Estate (Phase-I) at ISP, Nashik	Rs. 20.10 Lacs	Rs. 18.84 Lacs		440/459000299 /P Cell/Estate/2 014 dt 24.01.15	M/s Samarth Security Services, Nashik Road	01.02.15	31.01.16 (extended upto 30.04.16, option clause)	95.00%	GM, ISP	
4	Plantation of trees at ISP, Nashik	Rs. 24 Lacs	Rs. 24.87 Lacs		229/459000387 2 dated 03.09.15	M/s Rohit Enterprises, Nashik	26.09.15	25.09.16	50.00%	GM, ISP	
व्यवहित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य खंडित/पूरा नहीं हो पाए हैं और शेष कार्य के लिए अलग अनुबंधों का निर्माण किया जा रहा है।											

सर्वोचित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/एसमर्थ और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
भा.प्र.मु.मि.लि.

(1617)

12/1/17

भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
 SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण
 शेनो III: दस्तावेज की प्रगति (वित्तिक मूल्य के चार अनुभाग / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुवृत्ति का मूल्य % अपार या above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	रखेसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वित्तिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई रखेसी का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	
1	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs. 4.37 Lacs	-	4500010241 dated 28.04.15	M/s Govt Medical Stores Depot	01.04.15	31.03.16	80.15%	IGM, Mumbai	
2	Annual Contract for medicines (PROP & GEN.) and Surgical Sundaries at IGM, Mumbai	Rs. 4 Lacs	Rs. 4 Lacs	-	X-28/121/P&S/2015 dated 28.01.15	M/s Satyarn Medical Stores	01.02.15	31.01.16	96.71%	IGM, Mumbai	Quantity indentured as on required basis
3	Supply of Medicines at IGM, Mumbai	-	Rs. 3.33 Lacs	-	4500011057 dated 19.09.15	M/s Govt Medical Stores Depot	19.09.15	31.03.16	76%	IGM, Mumbai	
4	Supply of Medicines at SPP, Hyderabad	Rs. 0.59 Lacs	Rs. 0.59 Lacs	-	4580000314 dated 11.03.15	M/s Govt Medical Stores Depot, Hyderabad	11.03.15	29.02.16	100%	PO, SPP, Hyd	

संबंधित अधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मौनितरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य संयोजक अधिकारी
 शा.म.मु.नि.नि.ति