

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.

(श्रेणी-I: स्थापत्य कार्य रु. 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-I: CIVIL WORKS (Rs 5.00cr and above)

S. No.	कार्य एवं स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मोल % या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of Completion	वास्तविक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Structural and non-structural repairing of building nos. 4, 6, 9 & 11 in Parel township for CISF accommodation at G/M, Mumbai	Rs. 755.19 Lacs	Rs. 755.19 Lacs (without Service Tax)		4580000287 dated 19.12.14	Executive Engineer, Public Works, Special Project Division, Aarey	19.12.14	30.04.15	25%	G/M, G/M, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मॉनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकंठ अधिकारी
भा.प्र.मु.नि.ति

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन-1, जनपथ, नई दिल्ली-110001

मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यो की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.

(श्रेणी-1: टर्की कार्य अनुबंध रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा) / CATEGORY-1: TURNKEY WORKS CONTRACT (RS 5,00cr and above)

क्र.सं. S. No.	कार्य का स्थान का नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निश्चित लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % यादो / above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of Completion	वस्तुनिष्ठ प्रगति % / Phy. Progre-ss in %	ई एस सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	Air conditioning plant for PMS at SPM Hoshangabad	RS 363 Lacs	RS 351 Lacs	-	No. 14(11B)/140 TR/PMS/P.O. 45200000083 dt. 27.02.13	M/S Gentech Engineering Services, Nagpur	08.11.2012	09.08.2013	95%	SPM, Hoshangabad	CIE type inspection already conducted by Vig Dept
2	Fire detection and alarm system at SPM, Hoshangabad	RS 198 Lacs	RS 211 Lacs		No. 19(54)/R&D/Illumination/P.O. 45200000095 dated 14.03.2012	M/S Fire Envo Protection Systems, Chandigarh	24.01.13	24.09.13	90%	SPM, Hoshangabad	

संबंधित प्रतिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सहायक अधिकारी

भा.प्र.मु.मि.नि.

भारत प्रसिद्धि मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जावाहर व्यापार भवन, जलनगर, नई दिल्ली - 110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Jalandhar, New Delhi - 110 001.
 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.
 (श्रेणी-1:संज्ञार एवं कैश 5 करोड़ तथा उससे ज़्यादा) / CATEGORY-1: STORES & PURCHASE (RS 5,00cr and above)

क्र. सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निर्दिष्ट लागत / Tend. Cost	अनुमानित को भौतिकी या काम / % complete	संज्ञा सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	प्रगति प्रतिशत / Progress in %	ई-मेल एवं फोन / Name E-address	टिप्पणी / Remarks
1	Supply of 1537.50 MT FSS coil (25% option order) by IGM, Kolkata	Rs. 1658.85 Lacs	Rs. 1658.85 Lacs	100%	LOI no. 54/GT-293 (13-14)/Steelway Ltd., 6000003879/46 Gurgaon (Qty 6,150 MT) 2A dt. 31.01.15	M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon (Qty 6,150 MT)	Feb, 2015	March, 15	100%	AM (Tech), IGM, Kolkata	
2	Supply of 20,500 MT FSS coils by IGM, Kolkata	Rs. 271.18 Lacs	Rs. 271.18 Lacs	-	LOI no. 54/GT-293 (13-14)/House, Kolkata (Qty 4,100 MT), 6000003879/50 B M/s JSL Stainless Steelway Ltd., Gurgaon (Qty 6,150 MT) respectively dtd. 07.08.14	M/s SAIL IISCO Pvt. Ltd., Ahmedabad (Qty 10,250 MT)	Sept., 14	Dec., 15	a) 100% b) 100% c) 0%	AM (Tech), IGM, Kolkata	




3	One Line Printing Machine at BNP, Dewas	-----	Euro 26397 351 (= 18705 lacs)	-----	146/BNP/p/Purchase/Online/1/08/GI dated 6 th May 2010	M/s KBA Switzerland	Giorl	06.05.10	05.05.11	95%	WM, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
4	Spare for Overhauling of Super Chof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas	As per Budgetary Offer Euro (= Rs. 553 1285752 lacs)	Euro 8,50,000/- (= Rs. 553 1285752 lacs)	33.90% below	72/BNP/P/FRN/SOI/2010/Overhauling dated 09.03.12	M/s KBA Nota Sys, Switzerland		23.03.12	31.01.13	80.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
5	5900 kgs OVI Inks at BNP-Dewas		Rs. 16,206.99 lacs		460000051 dt 28.07.14	M/s Sicpa New Delhi	India,	28.07.14	31.12.15	59.00%	WM, BNP, DEWAS	Contract placed by BRBNMPL, Bangalore.
6	Spare for Overhauling of Super Chof Intaglio Machine No. 63401814 & 63401817 at BNP, Dewas		Euro 1,370,784 (= Rs. 1,081 lacs)	1.58% below	4550000207	M/s KBA Nota Sys, Switzerland		31.08.13	30.11.13	90.00%	CE, BNP, DEWAS	Payment is in Euro
7	2400 MT Re. 5 NB Coin blanks for Noida Mint, at IGM, Mumbai		Rs. 12,305.82 Lacs		LO No. XVI-1/Ni.Br.Coin Blanks/154/Co/n/2015 dated 03.02.15	M/s Appliance Indore	Mittal	03.02.15	30.04.16	1.94%	GM, IGM, Mumbai	
8	2000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 40207.28 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1071/Co dt 01.09.2014	M/s Gupta Metal Sheets Ltd, Rewari		01.09.14	24.11.15	94.42%	GM, IGM, Mumbai	
9	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr coin Blanks/1072/Co dt 01.09.2014	M/s Rashtriya Metal Industries Ltd		01.09.14	24.11.15	78.81%	GM, IGM, Mumbai	
10	3000 MT Of NB Coils for Mumbai, Hyderabad and Kolkata at IGM, Mumbai		Rs. 15694.08 Lacs		XVI-1/NiBr Coin Blanks/1073/Co dt 01.09.2014	M/s Arcotech Limited, Rewari		01.09.14	24.11.15	61.67%	GM, IGM, Mumbai	


 01.09.2014

11	Procurement of Laser Engraving Machine at IGM, Mumbai	Rs. 824 Lacs	Rs. 349.59 Lacs (Euro 494130.00)		4550000443 dated 13.03.15	M/s Lasertechnik GmbH	Acsys	13.03.15	04.08.15	0.00%	IGM, Mumbai	
12	Procurement of 1450.44 MT (188.13 Mpcs) Rs. 10 Bimetallic Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 11, 149,41 Lacs	Rs. 11, 149,41 Lacs		NM/220/1/30/2 014- PUR/1194 dt:13.08.14	M/s Mittal Applance Limited, Indore		29.09.14	28.12.14	100.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	Option Order of Agreement No. NM/220/1/15/20 13-PUR (MAL) dated 12.12.13
13	Procurement of 3979.50 MT (1050 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 6120.05 Lacs	Rs. 6120.05 Lacs		LOI NM/220/1/23/2 014- PUR (SAIL)/2110 dt:11.11.14	M/s SAIL, New Delhi		11.11.14	13.02.16	25.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
14	Procurement of 1705.50 MT (450 Mpcs) Re. 1 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2672.88 Lacs	Rs. 2672.88 Lacs		LOI NM/220/1/23/2 014- PUR (USSIL)/2109 dt:11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Limited, Gurgaon		04.12.14	07.03.16	32.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
15	Procurement of 3734.50 MT (770 Mpcs) Rs. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 5743.26 Lacs	Rs. 5743.26 Lacs		LOI NM/220/1/23/2 014- PUR (SAIL)/2112 dt:11.11.14	M/s SAIL, New Delhi		11.11.14	13.02.16	23.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
16	Procurement of 1600.50 MT (330 Mpcs) Rs. 2 FSS Coin blanks by IGM, Noida	Rs. 2461.39 Lacs	Rs. 2461.39 Lacs		LOI NM/220/1/23/2 014- PUR (USSIL)/2111 dt:11.11.14	M/s Jindal Stainless Steel Limited, Gurgaon		04.12.14	07.03.16	51.00%	Officer (Purchase), IGM, Noida	
17	Cylinder Mould multinational watermarking rag content specially sized passport paper (CWP) with ashoka pillar watermark in red form of 41 cms width & 100 GSM at ISP, Nashik		214,200 Euro (= Rs. 2271 Lacs)		16PR-43 (PP)/2011, dt: 13.08.13	M/s P.T. Pura, Barutama, Indonesia		13.08.13	15.12.14	100%	WM, ISP	


 C.V. 28/11/14
 -G.A.D. dt: 13.08.13

18	Heat Activated Ultra Violet Film by ISP, Nashik	Rs. 3145.54 Lacs	-	05/SY-6-70/FE/2012 dated 20.05.2014	M/s Trautwein Security GmbH & Co, Germany	10.06.14	31.01.15 (extended up to 31.05.15 vide amendment dt 10.02.15 along with quantity to 18.75 millions)	68%	ISP	
19	Passport Cover Material by ISP, Nashik	Rs. 1320.29 Lacs	-	LOI No. 4195/SY-15-20(124)/2013 dated 21.07.2014	M/s Teknxt International, Nashik	21.07.14	20.06.15	36%	ISP	
20	Sensitised Dandy Roll - Security Paper by ISP, Nashik	Rs. 984.00 Lacs	-	13/FE/PR-65/2014 dated 11.08.2014	M/s Tullis Russell Coaters Ltd., UK	11.08.14	18.04.15	53% (including 50 MT paper transferred to SPP)	ISP	
21	Upgradation of Stitching Machine of APMS at ISP, Nashik	Rs. 773.56 Lacs	-	LOI no. 6555/SY-15-23(526)/2013 dt 20.09.14	M/s Kugler Womaxo GmbH, Germany	29.09.14	30.04.15	0%	ISP	
22	Upgradation of Lead Machine of E-Passport at ISP, Nashik	Rs. 707.20 Lacs	-	26/FE/SY-15-23/538/2014 dt 06.12.14	M/s UNO Seisakusho Co. Ltd, Japan	06.12.14	15.04.15	0%	ISP	
23	Supply of Cotton Comber Pulp at SPM, Hoshnagabad	Rs. 1,775/- Lacs Rs. 1,380.39/- Lacs	-	No. 20(BCCP)/GT/01 /PO No. 4550000305/73 dt 10.03.14	M/s Cheney Pulp, USA	31.05.14	30.09.14	100%	PO, SPM	Option order is in progress



24 (a)	Supply of Bleached Cotton Linter Pulp at SPM, Hoshangabad	Rs. 1,215 Lacs	Rs. 1,056.50/- Lacs	No. 20 (L- P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007742 dt 17.04.14	M/S Vikarabad Paper & Pulp, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	25%	PO, SPM
24 (b)				No. 20 (L- P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007743 dated 17.04.2014	M/S Sriman Chemicals, Hyderabad	01.04.14	30.09.14	35%	PO, SPM
24 (c)				No. 20 (L- P)/GT/04/2013-14/P.O. No.4550007752 dated 17.04.14	M/S Unity Paper & Pulp, Itarsi	01.04.14	30.09.14	35%	PO, SPM
25	Supply of Plate Cylinder for SOI Machine at CNP, Nashik	Euro 6,91,600	Euro 6,49,060 (Rs. 516.39 Lacs)	4550000394 Dated 28.10.14	M/S KBA Nota Sys, Switzerland	28.10.14	03.11.15	0%	CNP, Nashik
26	Upgradation of existing leibinger numbering boxes to new pattern at CNP, Nashik	Euro 1473452.50	Euro 1366635 (Rs. 1156.59 lacs)	4550000424 dt 23.01.15	M/S Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Germany	23.01.15	31.12.15	0%	CNP, Nashik
27	Procurement of 8,00,000 Kgs (+/- 5%) Buff Puff Board Super finish Machine calendered in reel of reel width 38 cms for manufacturing/printing of post cards	Rs. 686.72 Lacs	Rs. 607.60 Lacs	No. 45800009600 dt 28.01.15	M/S Bedruka Exim Pvt Ltd, Hyderabad	19.02.15	31.01.17	25.13%	PO, SPP

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निगम प्रति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchases/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the OPR

मुख्य सचिव/अधीक्षक
श्री प्र. सु. मु. नि. वि. नि.

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.

(श्रेणी-1: पी पी पी - सार्वजनिक सहकारिता (लागत/शजनस्व मूल्य) : रु 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/

CATEGORY-1 : PPP-PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (COST/REVENUE VALUES) (Rs 5.00cr and above)

क्रम सं. S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मूल % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं./ Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की तिथि / Date of comple- tion	वास्तविक प्रगति %/ / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NIL											

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनेटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी

भा.प्र.मु.मु.नि.सि.सि.



भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.

(श्रेणी-1: मूल/स्कैप/भूमि की बिक्री : क्र 5 करोड़ तथा उससे ज्यादा)/CATEGORY-1: SALE OF GOODS/SCRAP/LAND (Rs. 5,00cr and above)

क्रम सं S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत/ Est. Cost	निश्चित लागत/ Tend. Cost	अनुसूची का मूल % याददा या कम / % above /below Sch. Of rates applicabl e	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्त की दिनांक / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E- in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E-Auction through M/s MSTC for 270 MT NB Scrap Scissel by IGM, Hyderabad	Rs. 972 Lacs	Rs. 877.5 Lacs		Auction no MSTC/VZG/IGM//HVD/14-15/15324 dated 25.02.2015	M/s Rohit & Co.	26.03.15	18.04.15	46%	WM, IGM, Hyderabad	

संबन्धित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग टीमों के अनुसार सभी कार्य/खरीद/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का निमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकत अधिकारी

शा.प्र.मु.मुद्रण लि

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.

श्रेणी II इलेक्ट्रिकल / यांत्रिक कार्य / सेवा अनुबंध / इन्स्ट्रुमेंटेशन / टेलीकम्युनिकेशन / श्रम शक्ति अपूर्ति इत्यादि: रु 1 करोड़ या उससे ज्यादा /
CATEGORY-II ELECTRICAL/MECHANICAL WORKS/MAINTENANCE/SERVICE CONTRACTS INCLUDING ELECTRONICS/ INSTRUMENTATION /TELECOMMUNICATION
 /MANPOWER SUPPLY etc. (Rs. 1 crores & above)

क्र.सं./S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुसूची का मौलिक % ज्यादा या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तारीख / Date of completion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progress in %	ई-मेल का नाम एवं पता / Name E-in-C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Procurement of IT infrastructure for SAP implementation.	--	Rs. 3815 Lacs	---	LOI dated 01.06.10	HCL info systems Pvt. Ltd	05.06.10	04.06.15	91%	GM (IT), Corporate Office	I.A.N. WAN in unids. DC & ERCC completed & AMIC support in progress
2	Electrical works of bldg nos. 4, 6, 7, 9 & 11 in Parrel township for CISF accommodation at IGM, Mumbai	Rs. 105.85 Lacs	Rs. 105.85 Lacs (without ST)	-	4580000288 dated 19.12.14	EE, CMED, PWD, Worli	19.12.14	30.04.15	10%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निम्नलिखित मोनिटरिंग सीमा के अनुसार सभी कार्य / खरीद / परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी
 श्री. प्र. सु. सि. लि


भारत प्रतिमूर्ति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
 16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
 16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.
 श्रेणी II: चिकित्सा उपकरण (कू 50 लाख या उससे ज्यादा) / CATEGORY II: MEDICAL EQUIPMENT (Rs 50 Lakhs and above)

क्रम सं / S. No.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निविदा लागत / Tend. Cost	अनुभवी का मूल % व्ययता या कम / % above /below Sch. Of rates applicable	समझौता सं / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की दिनांक / Date of commen- cement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of comple- tion	वार्षिक प्रगति % / Phy. Progre- ss in %	ई एड सी का नाम एवं पता / Name E-in- C with address	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dressing Drum Stainless Steel	-	0.04 Lakhs	-	454000132	M/s Bombay Surgical Co.	30.12.14	20.01.15	100%	GM, IGM, Mumbai	
2	Auto calve- Medium size (12x12)	0.14 Lakhs	0.14 Lakhs	-	454000133	M/s Bombay Surgical Co.	05.01.15	27.01.15	100%	GM, IGM, Mumbai	
3	Electrical Sterilizer (12x6)	0.04 Lakhs	0.04 Lakhs	-	454000133	M/s Bombay Surgical Co.	05.01.15	27.01.15	100%	GM, IGM, Mumbai	

संबंधित प्राधिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मौजिदगी सीमा के अनुसार सभी कार्य/व्यय/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतकंता अधिकारी
 भा.प्र.मु.मु.नि.नि.नि.



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

16वीं फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.
मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में मूल कार्यों की तिमाही प्रगति का विवरण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING MARCH 2015.

श्रेणी II : परामर्श अनुबंध (एक करोड़ या उससे अधिक) / CATEGORY II: CONSULTANCY CONTRACTS (One Crore and above)

क्र.सं.	कार्य एवं स्थान के नाम / Name of works & location	अनुमानित लागत / Est. Cost	निर्दिष्ट लागत / Tend. Cost	अनुबंधी का मोल % ज्यादा या कम / % above /below	समझौता सं. / Agreement No.	एजेंसी / Agency	कार्य प्रारंभ की तिथि / Date of commencement	कार्य समाप्ति की तिथि / Date of completion	वास्तविक प्रगति % / Phys. Progress in %	ई एंड सी का नाम एवं पता / Name E-in-charge with address	टिप्पणी / Remarks
1.	ERP implementation, at CHO, Delhi	---	Rs.2829 Lakhs	---	Dated 17-04-09	Satyam Computer Services Limited	03.02.09	03.02.14	85%	GM (IT), CHO, Delhi	Implementation Project closure activities are in progress & AMC support in progress
2	Consultancy Services for Paper Machine at SPM, Hoshangabad	---	Rs. 450 Lacs	---	19(54)/R&D /NPM/Cons ultant dated 01-03-11	M/s DCPL, Kolkata	11/4/2011	10 Feb' 2013 (extended upto 30.06.14)	78%	Officer (Material), SPM, Hoshangab	---

संबंधित प्रशिकारियों ने यह प्रमाणित किया है कि निर्धारित मोनिटरी सीमा के अनुसार सभी कार्य/खर्च/परामर्श और सभी अन्य अनुबंधों का तिमाही प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। The concerned authorities have certified that all the works/purchase/consultancy and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the QPR

मुख्य सतर्कता अधिकारी

मा.प्र.मु.नि.मि.सि.




SECURITY PRINTING AND MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110 001.

श्री. 2015 को शुद्ध रिजली में पूर करण की रिजली यजिनी का बिदयण

STATEMENT SHOWING THE QUARTERLY PROGRESS OF ORIGINAL WORKS FOR QUARTER ENDING: MARCH 2015.
 शरी III-कवार को शुद्ध करण करण करण / CATEGORY III: SUPPLY OF MEDICINES (4 largest value contracts)

कम नं S. No.	करण करण करण करण / Name of works & location	अ-कवार करण / Est. Cost Lacs	भविष्य करण / Tend. Cost Lacs	अ-कवार करण करण / % above/below Sch. Of rates applicable	करण करण / Agreement No.	करण / Agency	करण करण / Date of commen- cement	करण करण / Date of comple- tion	करण करण / Progress in % / Phy.	करण करण / Name E-in-C with address	करण / Remarks
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	
1	Supply of Medicines at IGM, Mumbai		Rs. 2.11 Lacs	-	4500008465 dated 28.07.14	M/s Govt Medical Stores Deptt	28.07.14	31.03.15	88%	IGM, Mumbai	
2	Annual Contract for medicines (PROF & GEN.) and Surgical Sundaries at ISM, Mumbai	Rs. 4 Lacs	Rs. 4 Lacs		X-28/121/885/2015 dated 28.01.15	M/s Satyarn Medical Stores	01.02.15	31.01.16	17%	IGM, Mumbai	Quantity indentated as per required basis
3	Supply of Medicines at ISP, Nashik	Rs. 1.84 Lacs	Rs. 1.28 Lacs		417/HSP 134/2014 dated 05.01.15	M/s Vardhman Drug House, Nashik	05.01.15	24.07.15	100%	CMD, ISP Hospital, Nashik	
4	Supply of Medicines at ISP, Nashik	Rs. 0.99 Lacs	Rs. 1.03 Lacs		453/HSP 136-A/1014 dt 06.02.15	M/s PS Pharma, Nashik	06.02.15	14.03.15	100%	CMD, ISP Hosp ta., Nashik	

The works purchase compliances and other contracts in progress as per the prescribed monetary limit have been included in the GPR


 शुद्ध करण करण करण
 शुद्ध करण करण करण